

**Форма № 2 "Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области
 в разрезе кодов бюджетной классификации и мероприятий государственной программы Мурманской области "Транспортная система"
 в 2023 году по состоянию на 01.07.2023**

Главный распорядитель средств Дорожного фонда Мурманской области:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Наименование бюджета:

областной

Составитель отчета:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Срок представления:

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

Периодичность представления:

ежемесячно (парашающим итогом на конец отчетного периода)

Единица измерения:

рубль

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации							Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (тр. 5 - тр. 7) руб.	Процент исполнения на (тр. 7) / (тр. 5) %	Причины неисполнения **	Справочно (по объектам областной собственности)					
			исполнителя	региона	подраздел	целевой статьи	направление	ДЛК	Подразная организация							Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Ввод объектов		срок ввода (указывается по объектам, подлежащим вводу)
																			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, всего									6 722 969 816,69	1 266 239 526,61	1 263 310 899,55	5 459 658 917,14	18,79			5 586 709 110,14	1 229 873 224,59	60,23/259,23	2023		
Строительство и реконструкция региональных дорог, итого									2 501 010 178,73	180 090 623,78	180 090 623,78	2 320 919 554,95	7,20			2 401 705 841,91	150 917 427,72	0/64,16	2023		
1	Реконструкция а/п к с. Терберга, км 10 - км 20 (БКД)	351R100007	806	04	09	351R153940	414	002	99999	406 174 197,00	0,00	0,00	406 174 197,00	0,00		406 174 197,00	0,00				
в том числе:																					
1.1.	Выполнение работ по реконструкции а/п к с. Терберга, км 10 - км 20	351R100007	806	04	09	351R153940	414	002	99999	406 174 197,00	0,00	0,00	406 174 197,00	0,00	ООО "Сенар Строй"	от 01.04.2022 № 25; ДС № 1 от 27.03.2022; ДС № 3 от 27.06.2022; ДС № 6 от 19.12.2022; ДС № 7 от 23.12.2022; ДС № 8 от 28.12.2022	406 174 197,00				
2	Реконструкция а/п к с. Терберга, км 10 - км 20	3510100009	806	04	09	3510149070	414	002	99999	7 211 575,00	0,00	0,00	7 211 575,00	0,00			796 860,00	0,00			
из них:																	261 185,46	0,00			
2.1.	Оказание услуг по проведению авторского надзора при осуществлении реконструкции автомобильной дороги к селу Терберга, км 10 - км 20	3510100009	806	04	09	3510149070	414	002	99999	796 860,00	0,00	0,00	796 860,00	0,00	ООО "Технолайн"	от 17.06.2022 № 57; ДС № 1 от 27.04.2023	796 860,00				
в том числе:																	261 185,46				
3	Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 - км 14+314 (Реализация инфраструктурного проекта)	3510100008	806	04	09	3510198050	414	002	982347002	1 479 392 023,00	0,00	0,00	1 479 392 023,00	0,00			1 479 392 023,00				
в том числе:																					
3.1	Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 - км 14+314	3510100008	806	04	09	3510198050	414	002	982347002	1 479 392 023,00	0,00	0,00	1 479 392 023,00	0,00	ООО "Сенар Строй"	от 15.06.2023 № 05163; ДС № 1 от 26.06.2023	1 479 392 023,00				
4	Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 - км 14+314 (Реализация инфраструктурного проекта)	3510100008	806	04	09	3510198050	414	002	982347002	20 607 977,00	0,00	0,00	20 607 977,00	0,00							
из них:																					
4.1	Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении реконструкции автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 - км 14+314	3510100008	806	04	09	3510198050	414	002	982347002	17 704 287,00	0,00	0,00	17 704 287,00	0,00							
4.2	Оказание услуг по проведению авторского надзора при осуществлении реконструкции автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 - км 14+314	3510100008	806	04	09	3510198050	414	002	982347002	2 903 690,00	0,00	0,00	2 903 690,00	0,00							
5	Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 - км 14+314	3510100008	806	04	09	3510149070	414	002	99999	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00							
6	Реконструкция мостового перехода через р. Эвич на км 104+814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	351R100009	806	04	09	351R153940	414	002	99999	251 785 631,00	100 964 363,20	100 964 363,20	150 821 267,80	40,10			251 785 631,00	74 580 838,00	0/55,23	2023	
в том числе:																					
6.1.	Выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Эвич на км 104+814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	351R100009	806	04	09	351R153940	414	002	99999	251 785 631,00	100 964 363,20	100 964 363,20	150 821 267,80	40,10	ООО "УК"МДУ"	от 01.04.2022 № 22; ДС от 16.09.2022 № 2; от 23.09.2022 № 3;	251 785 631,00	74 580 838,00	0/55,23	2023	
7	Реконструкция мостового перехода через р. Эвич на км 104+814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами	3510100011	806	04	09	3510149070	414	002	99999	491 097,00	0,00	0,00	491 097,00	0,00			491 097,00	0,00			
в том числе:																					
7.1.	Оказание услуг по проведению авторского надзора при осуществлении реконструкции мостового перехода через р. Эвич на км 104+814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами	3510100011	806	04	09	3510149070	414	002	99999	491 097,00	0,00	0,00	491 097,00	0,00	ООО "Сенар Строй"	от 23.06.2022 № 58; ДС № 1 от 27.04.2023	491 097,00				
8	Реконструкция мостового перехода через р. Каньктылар на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	351R100010	806	04	09	351R153940	414	001	232476051730512 20002	95 090 260,00	15 423 321,62	15 423 321,62	79 666 938,38	16,22			73 525 775,53	0,00			
из них:																					
в том числе:																					
8.1.	Выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Каньктылар на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами	351R100010	806	04	09	351R153940	414	001	232476051730512 20002	71 793 146,30	15 423 321,62	15 423 321,62	56 369 824,08	21,48	ООО "УК"МДУ"	от 11.04.2023 № 05162; ДС № 2 от 31.05.2023г.	73 525 775,53				
в том числе:																					
в том числе:																					
8.1.	Выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Каньктылар на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами	351R100010	806	04	09	351R153940	414	002	232476051730512 20002	4 582 541,25	984 467,34	984 467,34	3 598 073,91	21,48			4 693 134,61				
9	Реконструкция мостового перехода через р. Каньктылар на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами	3510100012	806	04	09	3510149070	414	002	99999	2 229 661,00	0,00	0,00	2 229 661,00	0,00			2 219 465,55				
из них:																					
9.1	Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении реконструкции мостового перехода через р. Каньктылар на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами	3510100012	806	04	09	3510149070	414	002	99999	2 028 893,55	0,00	0,00	2 028 893,55	0,00	ООО "И.Д.К."	от 19.06.2023 № 200	2 028 893,55				

№ п/п	Направление использования бюджетных ассигнований, Дорожного фонда Мурманской области (перечисления государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации							Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения на (гр. 7) (гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности)						
			возмещение	реализация	поддержка	целевые статьи	вид расходов	Д.Ж.	Подразделения организации							Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Вид объектов			
																			мощность***		срок ввода (указывается по объектам, подлежащим вводу)	
план	факт	план	факт																			
9.2	Оказание услуг по проведению авторского надзора при осуществлении реконструкции мостового перехода через р. Кавотвар на км 49+100 автомобильной дороги Кола-Сорбгравские ГЭС с подъездами	3510100012	806	04	09	3510149070	414	002	99999	190 572,00		190 572,00	0,00		ООО "Тосалин"	от 30.06.2023 № 27	190 572,00					
10	Реконструкция мостового перехода через р. Кеги на км 14+135 автомобильной дороги к населенному пункту Зареченск (БКД)	351R100011	806	04	09	351R153940	414	002	99999	38 227 672,00	0,00	0,00	38 227 672,00	0,00			38 227 672,00	31 782 392,10	08,93		2023	
		351R100011	806	04	09	351R153940	414	002	49099	19 498 180,90	8 742 214,90	8 742 214,90	10 755 966,00	44,84			19 498 180,90	3 531 376,90				
в том числе:																						
10.1	Выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Кеги на км 14+135 автомобильной дороги к населенному пункту Зареченск	351R100011	806	04	09	351R153940	414	002	99999	38 227 672,00		38 227 672,00	0,00		ООО "К/М/Д/У"	от 01.04.2022 № 23, ДС № 1 от 14.07.2022, ДС № 2 от 22.07.2022	38 227 672,00	31 782 392,10	08,93		2023	
		351R100011	806	04	09	351R153940	414	002	49099	19 498 180,90	8 742 214,90	8 742 214,90	10 755 966,00	44,84			19 498 180,90	3 531 376,90				
11	Реконструкция мостового перехода через р. Кеги на км 14+135 автомобильной дороги к населенному пункту Зареченск	3510100010	806	04	09	3510149070	414	002	99999	74 202,00	0,00	0,00	74 202,00	0,00			74 202,00	0,00				
		3510100010	806	04	09	3510149070	414	002	49099	98 779,10	32 820,72	32 820,72	65 958,38	33,23			98 779,10	32 820,72				
в том числе:																						
11.1	Оказание услуг по проведению авторского надзора при осуществлении реконструкции мостового перехода через р. Кеги на км 14+135 автомобильной дороги к населенному пункту Зареченск	3510100010	806	04	09	3510149070	414	002	99999	74 202,00		74 202,00	0,00		ООО "Тосалин"	от 16.06.2022 № 53, ДС от 29.07.2022 № 1, ДС № 2 от 27.04.2023	74 202,00					
		3510100010	806	04	09	3510149070	414	002	49099	98 779,10	32 820,72	32 820,72	65 958,38	33,23			98 779,10	32 820,72				
12	Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Ингелль - Приречный-а/д «Лотта» (БКД)	351R100012	806	04	09	351R153940	414	001	232475150000512 20001	49 820 640,00	16 799 901,84	16 799 901,84	33 020 138,16	33,72			47 328 999,99	0,00				
		351R100012	806	04	09	351R153940	414	002	232475150000512 20001	3 180 002,56	1 072 334,16	1 072 334,16	2 107 668,40	33,72				0,00				
в том числе:																						
12.1	Выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Ингелль - Приречный-а/д «Лотта»	351R100012	806	04	09	351R153940	414	001	232475150000512 20001	47 328 999,99	16 799 901,84	16 799 901,84	30 529 698,15	35,50		ООО "К/М/Д/У"	от 11.04.2023 № 05161	47 328 999,99				
		351R100012	806	04	09	351R153940	414	002	232475150000512 20001	3 021 000,01	1 072 334,16	1 072 334,16	1 948 665,85	35,50			3 021 000,01					
13	Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Ингелль - Приречный-а/д «Лотта» (БКД)	3510100013	806	04	09	3510149070	414	002	49099	1 161 339,02												
в том числе:																						
13.1	Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении реконструкции мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Ингелль - Приречный-а/д «Лотта»	3510100013	806	04	09	3510149070	414	002	49099	1 062 079,08												
13.2	Проведение авторского надзора при осуществлении реконструкции мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Ингелль - Приречный-а/д «Лотта»	3510100013	806	04	09	3510149070	414	002	49099	99 259,94												
14	Проектно-изыскательские и прочие работы	3510100004	806	04	09	3510149070	414	002	49099	62 465 463,77	36 071 200,00	36 071 200,00	26 394 263,77	57,75			62 465 463,77	40 990 000,00				
в том числе по объектам:																						
14.1	Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Ковки, км 3+900 - км 6+490	3510100004	806	04	09	3510149070	414	002	49099	3 449 152,54			3 449 152,54	0,00	ООО "Тосалин"	от 10.10.2017 № 58, ДС от 23.11.2017 № 1	3 449 152,54					
14.2	Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги к населенному пункту Зареченск, км 3+063 - км 20+063	3510100004	806	04	09	3510149070	414	002	49099	12 700 000,00			12 700 000,00	0,00	ООО "ДОРСТРОЙ"	от 25.06.2019 № 0305	12 700 000,00					
14.3	Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Бонитане - Варнес, км 2+688 - км 14+314	3510100004	806	04	09	3510149070	414	002	49099	36 071 200,00	36 071 200,00	36 071 200,00	0,00	100,00	ООО "Лердворост"	от 04.03.2020 № 0653, ДС № 1 от 22.08.2022	36 071 200,00	40 990 000,00				
14.4	Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Мануково - Сажиндорск, км 0+000 - км 19+000	3510100004	806	04	09	3510149070	414	002	49099	10 245 111,23			10 245 111,23	0,00	ООО "Лердворост"	от 11.02.2019 № 147	10 245 111,23					
15	Проектно-изыскательские и прочие работы	3510100004	806	04	09	3510149070	414	002	99999	9 647 782,86	0,00	0,00	9 647 782,86	0,00			14 673 175,00	0,00				
в том числе по объектам:																						
15.1	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию моста через ручей Ногой на км 31+134 автомобильной дороги к населенному пункту Зареченск	3510100004	806	04	09	3510149070	414	002	99999	7 177 676,00			7 177 676,00	0,00	ООО "Саксин"	от 09.09.2022 № 03139, ДС № 1 от 05.06.2023	7 177 676,00					
15.2	Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию а/д к/с. Сварнораас, км 0+000 - км 2+000	3510100004	806	04	09	3510149070	401	002	99999	7 495 499,00			7 495 499,00	0,00	ИП Силанов Р.В.	от 28.10.2022 № 06151, ДС № 1 от 31.03.2023	7 495 499,00					
Капитальный ремонт региональных автомобильных дорог, итого									769 068 694,48	7 338 898,63	5 605 313,23	763 463 381,25	0,73			670 941 870,17	8 059 832,43					
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги к селу Терьерск, км 20 - км 35 (БКД)	351R100003	806	04	09	351R153940	243	001	2353940X1379800 00000	562 097 988,00	0,00	0,00	562 097 988,00	0,00			562 097 988,00	0,00				
		351R100003	806	04	09	351R153940	243	002	2353940X1379800 00000	35 878 594,98	0,00	0,00	35 878 594,98	0,00			35 878 594,98	0,00				
		351R100003	806	04	09	351R153940	243	002	99999	15 944 358,02	0,00	0,00	15 944 358,02	0,00			15 944 358,02	0,00				
в том числе:																						
1.1	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги к селу Терьерск, км 20 - км 35	351R100003	806	04	09	351R153940	243	001	2353940X1379800 00000	562 097 988,00			562 097 988,00	0,00		ООО "Свар Строй"	от 04.05.2022 № 35, ДС № 3 от 29.10.2022, ДС № 5 от 18.11.2022, ДС № 7 от 23.12.2022, ДС № 8 от 28.12.2022	562 097 988,00				
		351R100003	806	04	09	351R153940	243	002	2353940X1379800 00000	35 878 594,98			35 878 594,98	0,00			35 878 594,98					
		351R100003	806	04	09	351R153940	243	002	99999	15 944 358,02			15 944 358,02	0,00			15 944 358,02					
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги к селу Терьерск, км 20 - км 35	3510200009	806	04	09	3510249070	243	002	99999	10 632 379,00	0,00	0,00	10 632 379,00	0,00			10 632 379,00	0,00				
		3510200009	806	04	09	3510249070	243	002	49099	4 799 684,74	0,00	0,00	4 799 684,74	0,00			4 799 684,74	0,00				
в том числе:																						
2.1	Оказание услуг по проведению авторского надзора при осуществлении капитального ремонта автомобильной дороги к селу Терьерск, км 20 - км 35	3510200009	806	04	09	3510249070	243	002	99999	1 183 502,00			1 183 502,00	0,00		ООО "Тосалин"	от 17.06.2022 № 56, ДС № 1 от 27.04.2023	1 183 502,00				
		3510200009	806	04	09	3510249070	243	002	49099	435 511,74			435 511,74	0,00			435 511,74					
3	Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог	3510200005	806	04	09	3510249070	243	002	99999	6 000 000,00	686 998,00	686 998,00	5 313 002,00	11,45			3 476 887,20	686 998,00				
в том числе по объектам:																						

№ п/п	Направление использования бюджетных ассигнований (Муниципальной программы)	код мероприятия	Коды бюджетной классификации							Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7) (гр. 5) %	Причина неисполнения **	Справочно (по объектам областной собственности)										
			возмещение	реализация	поддержка	целевые субсидии	иные расходы	ДТК	Подрядная организация							Режимы государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Вид объектов							
																			мощность***		срок ввода (указывается по объектам, подлежащим вводу)					
																			план	факт	план	факт				
1.1	Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство недостающего застроящегося на автомобильной дороге с. Ловозеро - геофизическая станция, км 0+000 - км 1+320	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	99999	579 999,00	579 999,00	579 999,00	0,00	100,00	ООО "СПГЭК-ПРОЕКТ"	от 13.09.2022 № 81	579 999,00	579 999,00								
1.2	Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство недостающего застроящегося на автомобильной дороге к населенному пункту Междуречье, км 0+380 - км 0+567 в Климовском районе Мурманской области	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	99999	269 000,00		269 000,00	0,00		ООО "ИБ "Креп"	от 07.02.2023 № 03	269 000,00									
1.3	Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство недостающего застроящегося на автомобильной дороге Загорск, км 15+815 - км 16+762	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	99999	389 999,00		389 999,00	0,00		ООО "СПГЭК"	от 07.02.2023 № 04	389 999,00									
1.4	Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство недостающего застроящегося на автомобильной дороге Мишково - Сажингорск, км 33+840 - км 34+580	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	99999	106 999,00	106 999,00	106 999,00	0,00	100,00	ООО "СПГЭК"	от 06.03.2023 № 09	106 999,00	106 999,00								
1.5	Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство недостающего застроящегося на автомобильной дороге Паруса - Коандр, км 94+120 - км 94+830	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	99999	295 000,00		295 000,00	0,00		ООО "ИБ "Креп"	от 06.03.2023 № 10	295 000,00									
1.6	Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство недостающего застроящегося на обьездной автомобильной дороге Кандыканы - Коандр, км 1+200 - км 0+641 и автомобильной дороге Кандыканы - Полярные Зори, км 0+000 - км 0+293; км 20+830 - км 21+343	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	99999	1 835 890,20		1 835 890,20	0,00		ООО "СПГЭК"	от 03.04.2023 № 03158	1 835 890,20									
4	Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	49099	37 588 941,28	1 733 585,40	0,00	37 588 941,28	0,00			30 788 941,28	559 691,89								
в том по объектам																										
4.1	Выполнение работ по устройству недостающего наружного застроящегося на автомобильной дороге с. Магистраль, км 0+000 - км 2+180	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	49099	8 810 957,21		8 810 957,21	0,00		ООО "БЭП"	от 15.09.2021 № 02124	8 810 957,21									
4.2	Выполнение работ по устройству недостающего наружного застроящегося на автомобильной дороге к в. Лейт, км 0+925 - км 1+100	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	49099	2 166 981,76	1 733 585,40	2 166 981,76	0,00		ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ"	от 12.07.2022 № 04139	2 166 981,76									
4.3	Выполнение работ по устройству недостающего застроящегося на автомобильной дороге Кандыканы - Полярные Зори км 15+400 - км 16+550	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	49099	6 647 371,28		6 647 371,28	0,00		ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ"	от 13.04.2023 № 02164	6 647 371,28									
4.4	Выполнение работ по устройству недостающего застроящегося на автомобильной дороге Оленегорск - Ловозеро км 79+758 - км 80+000	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	49099	2 044 750,60		2 044 750,60	0,00		ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ"	от 13.04.2023 № 02163	2 044 750,60									
4.5	Выполнение работ по устройству недостающего застроящегося на автомобильной дороге к в.Верхнеульманский км 0+765 - км 1+034 и 0+441 - км 0+685	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	49099	3 718 177,93		3 718 177,93	0,00		ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ"	от 14.04.2023 № 02165	3 718 177,93									
4.6	Выполнение работ по устройству недостающего застроящегося на автомобильной дороге Полярные Зори - Африканда км 0+767 - км 1+639	35.0200005	806	04	09	3510249070	243	002	49099	7 400 702,50		7 400 702,50	0,00		ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ"	от 14.04.2023 № 02166	7 400 702,50	559 691,89								
5	Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту	35.0200003	806	04	09	3510249070	243	002	99999	3 990 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00			3 990 000,00	0,00								
в том по объектам																										
5.1	Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт моста через р.Ель на км 5+ 120 автомобильной дороги Паруса - Коандр	35.0200003	806	04	09	3510249070	243	002	99999	3 990 000,00		3 990 000,00	0,00		ООО "ДВК-Проект"	от 12.09.2022 № 82	3 990 000,00									
6	Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту моста:	35.0200003	806	04	09	3510249070	243	002	49099	7 744 576,27	3 520 000,00	3 520 000,00	4 224 576,27	45,45			7 744 576,27	3 520 000,00								
в том числе по объектам																										
6.1	Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Апатиты - Везице, км 0+000 - км 7+087	35.0200003	806	04	09	3510249070	243	002	49099	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	100,00	ООО "Месторыбы"	от 25.10.2021 № 06127	3 520 000,00	3 520 000,00								
6.2	Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт м/п к в.п. Лесозащитный, км 0 - км 9+565	35.0200003	806	04	09	3510249070	243	002	49099	4 224 576,27		4 224 576,27	0,00		ООО "Голланд"	от 24.09.2018 № 82	4 224 576,27									
7	Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по капитальному ремонту	35.0200008	806	04	09	3510249070	243	002	49099	67 800 785,14	1 398 315,23	1 398 315,23	66 402 469,91	2,06			3 614 040,14	1 398 315,23								
в том по объектам																										
7.1	Выполнение работ по устройству недостающих прозвонков на автомобильной дороге Заполярный - Сальваран, км 33+250 - км 33+800	35.0200008	806	04	09	3510249070	243	002	49099	895 256,64	563 160,65	563 160,65	332 095,99	62,90	ООО "Визис-Калинин"	от 25.01.2021 № 0487	895 256,64	563 160,65								
7.2	Выполнение работ по устройству недостающих остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области. Автомобиль с номером "Мониторинг", км 3+540 (схема) и 3+590 (схема)	35.0200008	806	04	09	3510249070	243	002	49099	1 620 283,50	835 154,58	835 154,58	985 128,92	45,88	ИП Сазонов М.Р.	от 26.07.2022 № 04144, ДС № 1 от 10.01.2023	1 620 283,50	835 154,58								
7.3	Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство недостающих пешеходных переходов, остановочных пунктов и прозвонков на автомобильной дороге Североморск - Североморск-3, км 5+870, км 3+920	35.0200008	806	04	09	3510249070	243	002	49099	499 000,00		499 000,00	0,00		ООО "АЭК"	от 29.05.2023 № 21	499 000,00									
7.4	Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство недостающих остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автомобильной дороге с. Североморск, км 3+448, км 3+593	35.0200008	806	04	09	3510249070	243	002	49099	399 500,00		399 500,00	0,00		ООО "АЭК"	от 29.05.2023 № 20	399 500,00									
8	Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по капитальному ремонту	35.0200008	806	04	09	3510249070	243	002	99999	572 658,00	0,00	0,00	572 658,00	0,00			295 000,00	0,00								
в том по объектам																										

№ п/п	Направление использования бюджетных ассигнований (дорожного фонда Мурманской области (перечисления государственной программы))	код мероприятия	Коды бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения на (гр. 7) (гр. 5) %	Причины не исполнения ассигнований**	Справочно (по объектам областной собственности)							
			возмещение	реализация	поддержка	целевые статьи	вид расходов	Д.К.							Подразделения организации	Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Вид объектов		срок ввода (указывается по объектам, подлежащим вводу)	
																			планы	факт		планы
Результат региональных автомобильных дорог, итого											9,36	60,23/195,07		2023								
8.1	Выполнение работ по разработке проектной документации (устойчивое пешеходное движение на автомобильных и велосипедных путях) Междуречье, км 0+000 - км 0+367	351020008	806	04	09	3510249070	243	002	99999	295 000,00		295 000,00	0,00		НИИ Зречеве Д.В.	от 19.04.2023 № 15	295 000,00					
9	Установка пункта автоматического весового контроля (БСК) (Региональный проект "Общественные меры развития дорожного хозяйства")	351R20003	806	04	09	351R249190	243	002	49099	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00									
10	Выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - Мурманск с подъездами, км 4+520 - км 4+596, км 13+500 - км 14+100 (Региональный проект "Общественные меры развития дорожного хозяйства")	351R20007	806	04	09	351R249200	243	002	99999	5 172 767,57		5 172 767,57	0,00									
		351R20007	806	04	09	351R249200	243	002	49099	3 553 490,94		3 553 490,94	0,00									
11	Выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - ж/д станции Володей, км 0+000 - км 0+500 (Региональный проект "Общественные меры развития дорожного хозяйства")	351R20008	806	04	09	351R249200	243	002	99999	2 594 331,78		2 594 331,78	0,00		ООО «ВАЙД Групп», ДС от 26.05.2023 № 1	от 17.04.2023 № 02168	2 594 331,78					
12	Выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения на автомобильке с совхозу "Мончегорский", км 2+437 - км 3+633 (Региональный проект "Общественные меры развития дорожного хозяйства")	351R20006	806	04	09	351R249200	243	002	49099	2 898 138,76		2 898 138,76	0,00		ООО "ЭНЕРГО - АРСЕНАЛ"	от 13.07.2022 № 04140	2 898 138,76	1 894 827,31				
									1 458 334 232,09	136 453 317,48	136 453 317,48	1 321 880 914,61	9,36			891 951 138,80	151 596 797,77	60,23/195,07	2023			
1	Приведение региональных автомобильных дорог Мурманской области в нормативное состояние в рамках нацпроекта "БКД" (Ремонт автодорог), всего	351R10001	806	04	09	351R153940	244	001	2353940X13798000000	208 011 673,59	30 222 964,03	30 222 964,03	14,53				208 011 673,59	102 695 042,75				2023
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	2353940X13798000000	13 277 340,86	1 929 125,36	1 929 125,36	14,53				13 277 340,86	6 555 002,75	58,23			2023
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	99999	148 932 888,94	53 499 295,22	53 499 295,22	35,92				148 732 330,94	31 345 618,23				
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	49099	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00			0,01	0,00				
на план по объектам																						
1.1	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: объект региональный или межмуниципального значения Мурманской области "КАПЛАД"	351R10001	806	04	09	351R153940	244	001	2353940X13798000000	117 401 201,64	19 270 000,00	19 270 000,00	16,41				117 401 201,64	19 270 000,00				
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	2353940X13798000000	7 493 693,72	1 230 000,00	1 230 000,00	16,41		ООО "КДЗ"	от 19.09.2022 № 02147, ДС № 3 от 24.01.2023, ДС № 4 от 30.01.2023	7 493 693,72	1 230 000,00	17,30			2023
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	99999	9 592 401,20	1 123 143,36	1 123 143,36	11,71				9 592 401,20	1 123 143,36				
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	49099	0,01	0,00	0,01	0,00			0,01						
1.2	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Паруса - Кошар, км 25+000 - км 90+000 (выборочный)	351R10001	806	04	09	351R153940	244	001	2353940X13798000000	57 000 000,00	10 952 964,03	10 952 964,03	19,22				57 000 000,00	83 425 042,75				2023
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	2353940X13798000000	3 638 297,87	699 125,36	699 125,36	19,22		ООО "МДЗ"	от 19.09.2022 № 02148, ДС № 1 от 05.10.2022, ДС № 2 от 27.01.2023	3 638 297,87	5 325 002,75	5,63			2023
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	99999	4 955 779,94	0,00	4 955 779,94	0,00			4 955 779,94	4 436 469,71					
1.3	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Мишукво - Снежногорск, км 19+000 - км 38+160 (выборочный)	351R10001	806	04	09	351R153940	244	001	2353940X13798000000	33 610 471,95		33 610 471,95	0,00				33 610 471,95					2023
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	2353940X13798000000	2 145 349,27		2 145 349,27	0,00		ООО "КДЗ"	от 12.10.2022 № 88, ДС № 1 от 25.10.2022	2 145 349,27		7,20			2023
		351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	99999	9 465 727,80		9 465 727,80	0,00			9 465 727,80						
1.4	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 - км 64 (выборочный)	351R10001	806	04	09	351R153940	244	002	99999	124 718 422,00	52 376 151,86	52 376 151,86	42,00		ООО "Своя Строй"	от 01.04.2022 № 24, ДС № 5 от 15.06.2023	124 718 422,00	25 766 005,16	25,08			2023
2	Ремонт авторских и искусственных сооружений на них, (не БКД) всего:	351020002	806	04	09	35102R7840	244	001	23-57840-00000-000000	161 526 200,00	9 137 616,04	9 137 616,04	5,66				161 526 200,00	9 137 616,04				
		351020002	806	04	09	3510249070	244	002	99999	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00				3 500 000,00	0,00				
		351020002	806	04	09	3510249070	244	002	49099	181 689 696,00	2 552 406,00	2 552 406,00	1,40				94 230 264,96	1 863 518,00	20,00			2023
на план по объектам																						
2.1	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 - км 64 (выборочный)	351020002	806	04	09	35102R7840	244	001	23-57840-00000-000000	161 526 200,00	9 137 616,04	9 137 616,04	5,66		ООО "Своя Строй"	от 01.04.2022 № 24	161 526 200,00	9 137 616,04				
2.2	Выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт туннелов через железную дорогу на км 1-890 областной автомобильной дороги г. Апатиты	351020002	806	04	09	3510249070	244	002	99999	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00		ООО "СЭК"	от 13.09.2022 № 80	3 500 000,00					
2.3	Выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт моста через реку Умба на км 16+553 автомобильной дороги Барнаево - Кола	351020002	806	04	09	3510249070	244	002	49099	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	100,00	ООО "ДВК-Проект"	от 16.03.2022 № 03136	645 000,00	645 000,00				
2.4	Выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт моста через р. Мала Срежня на км 23+183 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами и моста через р. Срежня на км 28+390 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами	351020002	806	04	09	3510249070	244	002	49099	688 888,00	688 888,00	688 888,00	0,00	100,00	ООО "ПроектГрупп"	от 17.05.2022 № 01317	688 888,00	688 888,00				
2.5	Выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт моста через р. Ваи на км 19+433 автомобильке к горному Снежногорск	351020002	806	04	09	3510249070	244	002	49099	618 618,00	618 618,00	618 618,00	0,00	100,00	ООО "ДВК-Проект"	от 23.05.2022 № 03138	618 618,00	618 618,00				
2.6	Выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт моста через ручей Верет на км 39+087 автомобильной дороги Умба - Кола	351020002	806	04	09	3510249070	244	002	49099	599 900,00	599 900,00	599 900,00	0,00	100,00	ООО "ДВК-Проект"	от 06.07.2022 № 62	599 900,00	599 900,00				
2.7	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Умба - Вургули, км 104 - км 109	351020002	806	04	09	3510249070	244	002	49099	55 075 961,86		55 075 961,86	0,00		ООО "КДЗ"	от 02.05.2023 № 02169, ДС от 23.05.2023 № 1	55 075 961,86		5,00			
2.8	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Никель - Туртантин, км 25+000 - км 20+000 (выборочный)	351020002	806	04	09	3510249070	244	002	49099	36 601 897,10		36 601 897,10	0,00		ООО "Строй-Норд"	от 10.03.2023 № 02170	36 601 897,10		15,00			

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (перечисления государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации							Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (р. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7 / гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности)							
			код козавхоза	код раздела	код подраздела	код целевой статьи	код вида расходов	код ДКЖ	Вид объектов														
									мощность***							срок ввода (указывается по объектам, подлежащим вводу)							
																план	факт	план	факт				
в том числе:																							
3.1	Выполнение работ по проведению ТО (выжигание), калибровки и поверки измерительных систем передвижной дорожной лаборатории ИИ-514 РДТ-123456789 (им.№1728)	3510300002	806	04	09	3510349070	244	002	99999	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100,00	АО "СНПЦ РДТ"	от 26.01.2023 № 01	380 000,00	380 000,00					
3.2	Оказание услуг по метрологической поверке АПВГК (Системным дорожным ассеном и забирочным конвоям СВК-2-РВС)	3510300002	806	04	09	3510349070	244	002	99999	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	ООО "СитиПлан"	от 31.03.2023 № 13	9 000,00	9 000,00					
3.3	Выполнение работ (оказание услуг) по поверке (калибровке) средств измерений, аттестации испытательного оборудования	3510300002	806	04	09	3510349070	244	002	99999	229 264,39	229 264,39	145 714,15	83 550,24	63,56	ФЕУ "Мурманский ЦСМ"	от 12.04.2023 № 290/М/2023	229 264,39	123 258,89					
4	Метрологические услуги по поверке, калибровке, аттестации измерительных, испытательных приборов и оборудования	3510300002	806	04	09	3510349070	244	002	49099	1 335 492,78	1 319 043,50	1 030 043,50	205 449,28	77,13			1 324 492,78	1 049 540,40					
в том числе:																							
4.1	Выполнение работ (оказание услуг) по поверке средств измерений	3510300002	806	04	09	3510349070	244	002	49099	45 492,78	40 043,50	40 043,50	5 449,28	88,02	ФЕУ "Мурманский ЦСМ"	от 27.10.2022 № 478М/2022	45 492,78	59 540,40					
4.2	Оказание услуг по метрологической поверке АПВГК (Системным дорожным ассеном и забирочным конвоям СВК-2-РВС)	3510300002	806	04	09	3510349070	244	002	49099	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	100,00	ООО "СитиПлан"	от 31.03.2023 № 13	990 000,00	990 000,00					
	Проведение работ по аттестации испытательного оборудования, поверке (калибровке) средств измерений (ИИ)	3510300002	806	04	09	3510349070	244	002	49099	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	100,00	ООО "Индрастек"	от 12.05.2023 № 036-ИИФ/23	289 000,00						
5	Приобретение и обновление программного обеспечения для осуществления дорожной деятельности	3510300004	806	04	09	3510349070	244	002	99999	350 000,00	173 200,00	173 200,00	176 800,00	49,49			300 400,00	173 200,00					
в том числе:																							
5.1	Техническое и информационное сопровождение комплекса программного обеспечения "ТРАНС-Система" версии "ФЛЕШ"	3510300004	806	04	09	3510349070	244	002	99999	274 400,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	50,00	ООО "Навигерный Центр"	от 17.03.2023 № 118-ТС	274 400,00	137 200,00					
5.2	Лицензионный договор на использование программы "Аллит-Проект", баз данных и ней и новых версий	3510300004	806	04	09	3510349070	244	002	99999	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	ООО "Аллит"	от 22.05.2023 № ПД-61/23-41В	26 000,00	36 000,00					
III	Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства (ГОКУ "Мурманскавтодор"), подведомственного Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего									386 027 675,75	174 485 477,11	170 264 151,29	215 763 524,46	44,11			176 152 196,24	170 264 151,29					
I.	Мероприятия по осуществлению функций в сфере дорожного хозяйства	3540200001	806	04	09	3540249050 3540249060	x	x	49099, 99999	386 027 675,75	174 485 477,11	170 264 151,29	215 763 524,46	44,11			176 152 196,24	170 264 151,29					
Всего по всем направлениям использования		x	x	x	x	x		x		7 108 997 492,44	1 440 725 003,72	1 433 575 050,84	5 675 422 441,60	20,17			5 762 861 306,38	1 400 137 375,88	60,23/259,23	2023			

* Мероприятия корректируются в случае внесения изменений в государственную программу, направления расходования средств Дорожного фонда

** Указывается по итогам отчетного года, при исполнении процента выполнения не 100% более чем на 5%

*** Указывается отдельно по объектам (мл. руб. год)

Врио начальника Мурманскавтодора

УТВЕРЖДЕНО
(подпись)

Д. В. Игнатов
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

УТВЕРЖДЕНО
(подпись)

Т.Н. Церкова
(Ф.И.О.)

Ио начальника ФЭО

УТВЕРЖДЕНО
(подпись)

Ф.Е.Музина
(Ф.И.О.)