

**Форма № 2 "Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области
в разрезе кодов бюджетной классификации и мероприятий государственной программы Мурманской области "Развитие транспортной системы"
в 2018 году по состоянию на 01.01.2019**

Главный распорядитель средств Дорожного фонда Мурманской области:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Наименование бюджета:

областной

Составитель отчета:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Срок представления:

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

Периодичность представления:

ежемесячно (предоставлять итоги на конец отчетного периода)

№ п/п	Направление использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (неотделяемая государственная программа)*	код бюджетной классификации	Коды бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7 / гр. 5) %	Причины неисполнения**	Подразная организация	Решения государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Итого по объектам					
			класс	расход	программа	подпрограмма	направление	мероприятие											оценка	факт	оценка	факт		
																							оценка	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
I. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, всего									1 689 681 791,27	1 581 162 768,99	1 581 162 768,99	108 519 022,28	93,58				1 661 065 380,23	1 580 933 514,03	45,114	47,608	2018	2018		
Строительство и реконструкция региональных дорог, всего									70 284 915,26	27 356 285,32	27 356 285,32	42 928 629,94	38,92				70 223 958,26	27 356 285,32						
1	Проектно-исследовательские и прочие работы по реконструкции	1210100010	806	04	09	1210149070	414	99999	47 984 915,26	6 640 000,00	6 640 000,00	41 344 915,26	13,84	В связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы (в работе) и просрочкой исполнения обязательств подрядными организациями в 2018 году, исполнение по ГК прекращается на 2019 год. Реставрация ГК (ДС №1 и в ГК № 90 от 26.12.2018) в связи с необходимостью проведения работ, не предусмотренных условиями ГК	ООО "Самороссек", ООО "Самороссек", ООО "ТЭС", ООО "Тольяни", ООО "Тольяни", ООО "Тольяни", ООО "ТЭК-ПНП"	от 07.08.2017 № 48, 07.08.2017 № 47, от 06.10.2017 № 55, от 10.10.2017 № 58 и ДС от 23.11.2017 № 6, от 10.10.2017 № 57 и ДС 23.11.2017 №, 15.11.2017 № 68, 28.12.2017 № 90,	от	47 984 915,26	6 640 000,00					
2	Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работы по реконструкции	1210100009	806	04	09	1210149070	414	99999	22 300 000,00	20 716 285,32	20 716 285,32	1 583 714,68	92,90	"Экономия в связи с тем, что при реализации контракта были оптимизированы производственные процессы, в том же не возникла необходимость использовать резервы средств по статьям: "Непредвиденные работы и затраты", "Прочие затраты и "Прочие расходы и сооружения"	ООО "ЖДУ"	от 03.05.2018 № 179922	22 239 043,00	20 716 285,32						
Капитальный ремонт региональных автомобильных дорог, всего									221 534 771,17	201 396 295,07	201 396 295,07	20 138 476,10	90,91				221 349 801,15	201 396 295,07						
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Умба - Варгута, участок км 74 - км 89	1210200007	806	04	09	1210249070	243	99999	190 000 000,00	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00	100,00		ООО "Текслон"	от 07.08.2017 № 331962	190 000 000,00	190 000 000,00						
2	Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог	1210200011	806	04	09	1210249070	243	99999	19 114 250,00	4 748 221,01	4 748 221,01	14 366 028,99	24,84	Выполнение работ по Госконтракту от 07.09.2017 № 382410 от 03.07.2018 № 293468 перенесено на 2019 год. Экономия по результатам аукционной	ПАО "Роснеком", ООО ПИФ "ТЕОПРОЕКТ", ООО ПИФ "ТЕОПРОЕКТ", ООО ПИФ "ТЕОПРОЕКТ", ООО ПИФ "ТЕОПРОЕКТ", ООО ПИФ "ТЕОПРОЕКТ", ООО "СТРАДИВАРИ", ООО "ИИМАР"	от 07.09.2017 № 382410, от 23.10.2017 № 430660, от 23.10.2017 № 430618, от 23.10.2017 № 430645, от 23.10.2017 № 430617, от 23.10.2017 № 430620, от 09.11.2017 № 71, от 03.07.2018 № 293468		18 929 289,92	4 748 221,01					
3	Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по капитальному ремонту	1210200006	806	04	09	1210249070	243	99999	1 773 200,00	1 654 842,70	1 654 842,70	118 357,30	93,33	"Экономия в связи с тем, что при реализации контракта были оптимизированы производственные процессы, в том же не возникла необходимость использовать резервы средств по статьям: "Непредвиденные работы и затраты", "Прочие расходы и сооружения"	ООО "ЖДУ"	от 25.07.2018 № 354478	1 773 190,06	1 654 842,70						
4	Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог	1210200011	806	04	09	1210249070	243	49099	10 647 321,17	4 993 231,36	4 993 231,36	5 654 089,81	46,90	Выполнение работ по Госконтракту перенесено на 2019 год	ООО "ИИМАР"	от 03.07.2018 № 293468	10 647 321,17	4 993 231,36						
Ремонт региональных автомобильных дорог, всего									467 296 755,56	465 507 935,97	465 507 935,97	1 788 819,59	99,62				467 295 936,85	465 507 935,97	45,114	47,608	2018	2018		
1	Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них, всего	1210200009	806	04	09	1210249070	244	99999	271 166 104,26	270 655 443,85	270 655 443,85	510 660,41	99,81				271 165 985,79	270 655 443,85	27,600	28,616	2018	2018		
<i>в том по объектам:</i>																								
1.1	<i>Оценка в соответствии с решением от 25.05.2017 Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-999/2017 долга за выполненные работы по государственному контракту от 25.01.2016 № 14834 «Ремонт путепровода через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск - Колпино»</i>	1210200009	806	04	09	1210249070	244	99999	2 403 915,12	2 403 915,12	2 403 915,12	0,00	100,00		Арбитражный суд Мурманской области	решение от 25.05.2017 по делу № А42-999/2017	2 403 915,12	2 403 915,12						
1.2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «ЦЕНТР»	1210200009	806	04	09	1210249070	244	99999	121 196 676,77	121 152 559,97	121 152 559,97	44 136,80	99,96		ООО "ЖДУ"	от 15.05.2018 № 204235	121 196 676,77	121 152 559,97	13,600	13,918	2018	2018		
1.3	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «СЕВЕР»	1210200009	806	04	09	1210249070	244	99999	122 310 964,53	122 291 731,58	122 291 731,58	19 232,95	99,98		ООО "УК МДП"	от 22.05.2018 № 211829	122 310 964,53	122 291 731,58	11,500	12,190	2018	2018		
1.4	Ремонт автомобильной дороги Умба-Ковдолово, км 67+000 - км 69+000	1210200009	806	04	09	1210249070	244	99999	15 337 732,52	14 891 002,45	14 891 002,45	446 730,07	97,09			от 22.05.2018 № 211817	15 337 732,52	14 891 002,45	2,000	2,008	2018	2018		
1.5	Ремонт автомобильной дороги Ковдолово - Амуритта-КПП "Салга", км 0+000 - км 46+000 (выборочка)	1210200009	806	04	09	1210249070	244	99999	9 916 696,85	9 916 234,73	9 916 234,73	462,12	100,00		ООО "УК МДП"	от 12.07.2018 № 329619	9 916 696,85	9 916 234,73	0,500	0,500	2018	2018		
2	Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них, всего	1210200009	806	04	09	1210249070	244	49099	106 168 622,90	106 123 352,88	106 123 352,88	45 270,02	99,96				106 168 622,90	106 123 352,88	10,514	10,589	2018	2018		
<i>в том числе по объектам:</i>																								
2.1	Ремонт автомобильной дороги Паруса - Ковдор, км 17 - км 94 (выборочка)	1210200009	806	04	09	1210249070	244	49099	57 118 030,79	57 109 599,16	57 109 599,16	8 431,63	99,99		ООО "ЖДУ"	от 11.07.2018 № 329609	57 118 030,79	57 109 599,16	5,000	5,054	2018	2018		

№ п/п	Направление использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (программа) (мероприятия государственной программы)	код направления	Классы бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7 / гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности)							
			код		код		код								Подразделения организации	Результаты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Итого объектов			
			код	код	код	код	код	код											количество***		сумма в руб. (суммируется по объектам, подлежащим выводу)	
																			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2.2	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Ивель - Вартаишкы, в части устройства временной обходной трассы вечно вымощенной на км 40 - 41.	1210200009	806	04	09	1210249070	244	49099	1 062 656,14	1 025 817,75	1 025 817,75	36 838,39	96,53	АО "Местное предприятие"	от 12.07.2018 № 304800	1 062 656,14	1 025 817,75	0,014	0,014	2018	2018	
2.3	Ремонт автомобильной дороги Капдлашкы - Амуркити - КПП "Салы", км 0 - 000 - км 46 - 000 (выборочный)	1210200009	806	04	09	1210249070	244	49099	47 987 935,97	47 987 935,97	47 987 935,97	0,00	100,00	ООО "УК МДУ"	от 12.07.2018 № 329619	47 987 935,97	47 987 935,97	5,500	5,521	2018	2018	
3	Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог	1210200011	806	04	09	1210249070	244	99999	10 885 750,00	10 548 868,02	10 548 868,02	336 881,98	96,91	ООО "Энерго-Арсенал"	от 06.02.2018 № 51922	10 885 051,09	10 548 868,02					
4	Ремонт в/д "Колы - Варангелювский - МАПИ Лотта" км 101 - км 161 (выборочный)	1210200024	806	04	09	1210249070	244	99999	79 076 278,40	78 180 271,22	78 180 271,22	896 007,18	98,87	ООО "УК МДУ"	от 06.08.2018 № 376654	79 076 277,07	78 180 271,22	7,000	8,403	2018	2018	
Содержание автомобильных дорог, автово									920 120 717,50	878 547 136,13	878 547 136,13	32 112 716,43	95,48			892 834 536,95	878 317 881,17					
1	Содержание автодорог, песо	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	774 014 099,07	750 653 642,35	750 653 642,35	23 360 456,72	96,98			756 991 614,83	750 415 417,39					
	из них:																					
	содержание автодорог "СВЕРЛ"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	143 802 113,83	140 403 792,91	140 403 792,91	3 398 320,92	97,64	ООО "Телестрой"	от 15.12.2017 № 549441	143 802 113,83	140 403 792,91					
	содержание автодорог "ЦЕНТР"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	410 844 746,73	410 844 746,73	410 844 746,73	0,00	100,00	ООО "Кольское дорожное управление"	от 19.12.2017 № 553046	410 844 746,73	410 844 746,73					
	содержание автодорог "ЮГ"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	98 018 754,63	98 018 754,63	98 018 754,63	0,00	100,00	ООО "УК "Мурманское дорожное управление"	от 26.12.2017 № 577750	98 018 754,63	98 018 754,63					
	содержание автодорог "ТЕРСКИЙ РАЙОН"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	74 851 716,25	74 851 716,25	74 851 716,25	0,00	100,00	ООО "Тетрал"	от 01.01.2018 № 628569	74 851 716,25	74 851 716,25					
	Плата за пользование радиочастотным спектром	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	246 519,00	246 519,00	246 519,00	0,00	100,00	ФГУП "РЦ ЦРО"	от 10.01.2018 № 51-181-00089, от 06.04.2018 № 51-182-00341, от 19.07.2018 № 51-183-00561, от 16.10.2018 № 51-184-00741	246 519,00	246 519,00					
	Предоставление специализированной информации в области гидрометеорологии	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	327 039,36	327 039,36	327 039,36	0,00	100,00	ФГБУ "Мурманское УГМС"	от 14.02.2018 № 13	327 039,36	327 039,36					
	Зачисление за декабрь 2017 года за наружное освещение на участках автодороги Кола - Мурманск в подъездах, и на автомобильной дороге Полярные Зори - Африканда (мост через реку Ивель)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	49 118,80	49 118,80	49 118,80	0,00	100,00	АО "Итап-ЭнергоСбыт"	от 31.12.2017 № 5110104227303863	49 118,80	0,00					
	Оплата электроэнергии по I ценовой категории	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	44 588,29	44 588,29	44 588,29	0,00	100,00		от 31.12.2017 № 5120120813302534	44 588,29	44 588,29					
	Работы по замене комплексов ФФФ наружной ПДД освещения и себе установкой комплексов Кордон ТЕМП с предельными наружными фотодиодами всех частей установленного комплексов фото-видеофиксатора наружной ПДД	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00	ООО "ММС"	от 16.03.2018 № 1301	43 000,00	43 000,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (сепараторной области, п. Ивель, пешеходный переход в районе Гвардейского пер. 12)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	4 197,02	4 197,02	4 197,02	0,00	100,00	АО "Элкс"	от 18.04.2018 № ТП-006-2018	4 197,02	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей АО "Оборонэнерго" по объекту: ВРУ на территории освещения автомобильной к.п. Липицканы, км 0-000 - км 2-839)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	6 626,88	6 626,88	6 626,88	0,00	100,00	АО "Оборонэнерго"	от 18.04.2018 № 2918-ар	6 626,88	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (наружное освещение, автомобильная к.п. Липицканы)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	АО "Оборонэнерго"	от 08.06.2018 № 1718-ар	440,00	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (наружное освещение, автомобильная к.п. т. Печени, км 0-650 - км 1-400)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	20 985,12	20 985,12	20 985,12	0,00	100,00	АО "Оборонэнерго"	от 08.06.2018 № 1818-ар	20 985,12	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (Затопленный, автомобильная к.п. Северный, км 1-365- км 2-426)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	37 773,22	37 773,22	37 773,22	0,00	100,00	АО "Мурмангорсвет"	от 06.07.2018 № ТП-013-2018	37 773,22	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (устройство освещения в объектах застроенного жилого м.п. Кола-Мурманск, уч. от ул. Привольная в 1 до ж/д переезда в сторону г. Мурманск)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	ПАО "МРСК Северо-Запада"	от 03.07.2018 № 43-023741/2018	440,00	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (наружное освещение, Капдлашкы р-н, автомобильная к.п. Белые Море, км 0-814 - км 2-729)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	ПАО "МРСК Северо-Запада" АО "Оборонэнерго"	от 23.08.2018 № ТП-18-00006	440,00	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (наружное освещение, автодорога Умба - Вартаишкы, км 0-000 - км 0-426, автомобильная дорога Умба - Капдлашкы км 0-000 - км 0-600)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	29 550,98	29 550,98	29 550,98	0,00	100,00		от 23.08.2018 № ТП-18-00007	29 550,98	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (наружное освещение, автодорога Кола - Мурманск, км 0-000 - 2-674 (рулевые от светофора до ж.д. переезда))	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	29 550,98	29 550,98	29 550,98	0,00	100,00	АО "Мурманская областная электросетевая компания"	от 23.08.2018 № ТП-18-00008	29 550,98	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (наружное освещение, автомобильная к.п. Зарубо Фидельюкс, км 0-774 - км 1-274)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	29 550,98	29 550,98	29 550,98	0,00	100,00		от 23.08.2018 № ТП-18-00056	29 550,98	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (наружное освещение, пешеходный переход возле свечного завода (ПНЗ))	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	29 550,98	29 550,98	29 550,98	0,00	100,00		от 11.09.2018 № ТП-18-00241	29 550,98	0,00					
	Окулирование технологического присоединения к электросетям сетей (К/Л-4 в/д для электроснабжения искусственного освещения (улицы МД)) км 11-520 км 11-520 км 11-520	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00	филиал АО Оборонэнерго	от 11.08.2014, № № ТП-2014_ДС № 3 от 08.10.2018	550,00	550,00					

№ п/п	Направление использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	код исполнения	Коды бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7 / гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности)									
			вид работ	код	подкод	код элемента	код ресурса	код вида							код	Подразделения организации	Регионты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Итого отпущено				
																				по плану***		с учетом средств по объектам, подлежащим вводу		
																				план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	Разработка проектной документации на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Мурманской области на территории Колазерского лесничества	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00		ГОБУ "Мурманская область"	от 18.05.2018 № 1-1/223-2018	85 000,00	85 000,00						
	Установка светофорного объекта на 12 км автоподъезда к с. Савармарекс	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	100,00		ООО "Самаритянин"	от 18.06.2018 № 46	497 000,00	497 000,00						
	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке АСУНО на шахтах осециания	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	462 666,67	462 666,67	462 666,67	0,00	100,00		ООО "Самаритянин"	от 19.07.2018 № 58	462 666,67	462 666,67						
	Установка недостающих и замена существующих автомобильных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	1 907 127,58	1 856 999,66	1 856 999,66	50 127,92	97,57		ООО "КДЗ"	от 11.09.2018 № 430536	1 907 127,58	1 856 999,66						
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку автоматизированной системы мониторингового обеспечения и модернизации автоподъездного проектирования на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00		АО "ТРАССКОМ"	от 11.09.2018 № 74	280 000,00	280 000,00						
	Выполнение работ по разработке технических паспортов и проектной организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения МО	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	495 000,00		495 000,00	0,00	100,00	Выполнение работ по Госконтракту перенесены на 2019 год	ООО "Довер ПСК"	от 23.07.2018 № 354373	495 000,00							
	Выполнение работ по восстановлению земляного полотна на участках с пучинами и слабыми грунтами на автоподъезде к селу Ура - Губа, км 14 + 450 - 14 + 480 (справа)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	472 900,00	459 126,21	459 126,21	13 773,79	97,09		ООО "С-стройМир"	от 17.09.2018 № 81	472 900,00	459 126,21						
	Выполнение работ по восстановлению земляного полотна на участках с пучинами и слабыми грунтами на автоподъезде к селу Ура - Губа, км 14 + 450 - 14 + 480 (слева)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	472 900,00	459 126,21	459 126,21	13 773,79	97,09		ООО "С-стройМир"	от 17.09.2018 № 79	472 900,00	459 126,21						
	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке АСУНО на объектах учреждения	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	447 700,00	447 700,00	447 700,00	0,00	100,00		ООО "Сапсара"	от 15.11.2018 № 123	447 700,00	447 700,00						
	Вырубка деревьев и кустарников с утилизацией порубочных остатков «Герский район»	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	1 931 155,28	1 874 908,04	1 874 908,04	56 247,24	97,09		ООО "Техпром"	от 19.11.2018 № 542873	1 931 155,28	1 874 908,04						
	Вырубка деревьев и кустарников с утилизацией порубочных остатков «ЮТ»	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	1 985 019,28	675 157,19	675 157,19	1 309 862,09	34,01	Рассторжение контракта по соглашению сторон по инициативе от сторон обстоятельств	ООО "СПК"	от 30.11.2018 № 542855, Соглашение б/н от 21.12.2018	1 985 019,28	675 157,19						
	Установка недостающих знаков на автомобильных дорогах	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	1 050 000,00	930 282,63	930 282,63	119 717,37	88,60	Заключена в связи с тем, что при реализации контракта не возникла необходимость использования резерва средств по статье «исполнение работ и закупки» в связи с тем что у подрядчика УСН, что привело к уменьшению НДС.	ООО РПК "Эбвра"	от 09.11.2018 № 523338	1 050 000,00	930 282,63						
	Обеспечение сохранности Мостового перехода через Кольский залп с 01.01.2018 по 30.01.2018	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	368 169,50	368 169,50	368 169,50	0,00	100,00			Счет от 09.01.2018 № 01, Счет от 15.01.2018 № 02, Счет от 18.01.2018 № 03, от 18.01.2018 № 4, ДС № 1 от 18.01.2018, от 23.01.2018 № 7	368 169,50	368 169,50						
	Охрана мостового перехода через Кольский залп с 31.01 по 01.03.2018	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	360 169,50	360 169,50	360 169,50	0,00	100,00			от 30.01.2018 № № 8, 9, 10, 11, 12	360 169,50	360 169,50						
	Охрана мостового перехода через Кольский залп с 02.03.2018 по 31.03.2018	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	360 169,50	360 169,50	360 169,50	0,00	100,00			от 01.03.2018 № 14, 15, 14.03.2018 № 18, 15.03.2018 №№19,20	360 169,50	360 169,50						

