

Остаток средств Дорожного фонда Мурманской области на 01.01.2017 по направлениям использования

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	Код мероприятия	Коды бюджетной классификации					Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Исполнено руб.	Остаток средств (руб.)	Причины неисполнения	
			ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов					ДЭК
1	2	3	4					5	6	7	8	
I.	Подпрограмма "Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения" всего							2 293 810 618,54	1 852 188 064,38	441 622 554,16		
1	Содержание автодорог всего:	1210200001	806	04	09	1210229990, 1210254200	244	49001, 977	469 105 314,55	438 605 972,15	30 499 342,40	Поступление иных межбюджетных трансфертов 27 900 000 руб.(расх. расписание от 24.12.2016), высвобождение средств Дорожного фонда в конце декабря
2.	Содержание искусственных сооружений всего:	1210200002	806	04	09	1210229990	244	49002	68 397 946,48	64 732 397,40	3 665 549,08	Экономия по результатам проведения аукционов на обследование Мостового перехода через Кольский залив, и на обследование мостовых сооружений составила 9 997 769,68 рублей

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	Код мероприятия	Коды бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Исполнено руб.	Остаток средств (руб.)	Причины неисполнения
			ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ДЭК				
1	2	3	4						5	6	7	8
3.	Отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных дорог	1210200003	806	04	09	1210229990	244	49003	173 390 550,68	158 680 782,77	14 709 767,91	В связи с поздним доведением дополнительных средств для проведения аукционов и длительностью процедуры размещения государственных заказов
4.	Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями барьерного типа	1210200004	806	04	09	1210229990	244	49022	39 736 467,53	0,00	39 736 467,53	
5.	Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа	1210200005	806	04	09	1210229990	244	49011	500 000,00	499 977,92	22,08	
6.	Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них, всего:	1210200009	806	04	09	1210229990, 1210254200	244	49004, 793	1 229 780 842,61	916 465 700,08	313 315 142,53	В связи с поздним доведением дополнительных средств для проведения аукционов и длительностью процедуры размещения государственных заказов
7.	Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог	1210200011	806	04	09	1210229990	243	49014	5 000 000,00	2 839 033,30	2 160 966,70	Экономия по результатам проведения аукционов составила 790 232,73 рублей, расторжение 05.12.2016 госконтракта от 28.06.2016 № 133156 на сумму 861 887,74
8.	Капитальный ремонт автомобильной дороги Умба – Варзуга, участок км 69 – км 73	1210200012	806	04	09	1210229990	243	49025	83 020 581,53	78 042 727,18	4 977 854,35	Экономия по результатам выполненных работ по государственному контракту
9.	Обеспечение транспортной безопасности	1210200013	806	04	09	1210229990	244	49002	100 000,00	99 800,00	200,00	
10.	Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту	1210200022	806	04	09	1210229990	243	49009	4 570 098,00	300 598,00	4 269 500,00	Выполнение работ по ГК № 29 от 08.07.16 на 4 269 500 рублей планируется в 1 кв. 2017 года, задержка исполнения обязательств по госконтракту подрядной организацией в связи с длительными сроками проведения экспертизы проектной документации
11.	Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по капитальному ремонту	1210200006	806	04	09	1210229990	243	49201	7 705 611,13	7 176 890,02	528 721,11	Экономия по результатам выполненных работ по государственным контрактам
12.	Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности	1210300001	806	04	09	1210329990	244	49012	400 000,00	311 955,40	88 044,60	
13.	Проверка измерительного оборудования	1210300002	806	04	09	1210329990	244	49013	400 000,00	343 287,16	56 712,84	
14.	Реализация иных мер в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого для их обслуживания всего:	1210300003	806	04	09	1210329990	244	48009, 48010, 48011, 48012	9 100 571,76	8 422 792,06	677 779,70	Государственные контракты не исполнены в полном объеме по причинам, не зависящим от подрядных организаций (расторжение контрактов по соглашению сторон и односторонний отказ), отсутствие потребности в заключении госконтрактов на оценку и кадастровые работы в отношении объектов недвижимого имущества в связи с передачей в муниципальную собственность
15.	Приобретение, обновление и техническое сопровождение программного обеспечения для осуществления дорожной деятельности	1210300018	806	04	09	1210329990	242	49024	250 000,00	225 900,00	24 100,00	
16.	Модернизация передвижной дорожной лаборатории	1210300004	806	04	09	1210329990	244	49028	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00	Электронный аукцион от 20.12.2016 признан аннулированным на основании предписания УФАС по МО от 05.12.2016 №06-10/16-305
17.	Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работы по реконструкции	1210100009	806	04	09	1210129990	414	49026	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	В 2016 году заключен госконтракт, переходящий на 2017 год, финансирование по которому запланировано на 2017 год в связи с длительными сроками работ
18.	Проектно-изыскательские и прочие работы по реконструкции	1210100010	806	04	09	1210129990	414	49105	2 622 578,00	0,00	2 622 578,00	Решение от 22.11.2016 № 10-05/2271 об одностороннем отказе от исполнения госконтракта, дополнительное соглашение № 1 от 02.01.2017 о расторжении контракта
19.	Реконструкция автомобильной дороги Кацалакша - Алакуртти - КПП "Салла" (ад "Салла"), км 130 - км 145	1210100015	806	04	09	1210129990	414	49104	193 095 056,27	175 440 250,94	17 654 805,33	Экономия по результатам выполненных работ по государственному контракту
II	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (Содержание мурманскавтодора)								85 741 541,94	79 596 862,08	6 144 679,86	4 172 022,6 рублей - остаток средств на уплату земельного налога, административных штрафов, госпошлин

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	Код мероприятия	Коды бюджетной классификации					Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Исполнено руб.	Остаток средств (руб.)	Причины неисполнения
			ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Всего по всем направлениям использования	x	x	x	x	x	x	2 379 552 160,48	1 931 784 926,46	447 767 234,02	