Приложение 2 к приказу

Министерства финансов Мурманской области
от 18.04.2017 №37н

Форма № 2 "Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в разрезе кодов бюджетной классификации и мероприятий государственной программы Мурманской области "Развитие транспортной системы"

в 2019 году по состоянию на 01.01.2020

Главный распорядитель средств Дорожного фонда Мурманской области:	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Наименование бюджета:	областной
Составитель отчета:	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Срок представления:	не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
Периодичность представления:	ежемесячно (нарастающим итогом на конец отчетного периода)
Единица измерения:	рубли

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации: ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ДЭК	Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7/ гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности): Подрядная организация	Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Ввод объектов: мощность*** план	мощность*** факт	срок ввода (указывается по объектам, подлежащим вводу) план	срок ввода факт
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	**Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, всего**								**2 792 994 680,79**	**2 494 832 944,81**	**2 494 832 944,81**	**298 161 735,98**	**89,32**				**2 610 851 903,65**	**2 434 871 309,53**	**103,088/3,160**	**105,062/3,160**	**2019**	**2019**
	Строительство и реконструкция региональных дорог, итого								**143 611 951,32**	**112 667 687,55**	**112 667 687,55**	**30 944 263,77**	78,45				**132 268 626,68**	**52 667 687,55**				
1	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 0 - км 10	1210100001	806	04	09	1210153900	414	19-А37-000Т1	60 000 000,0	60 000 000,0	60 000 000,0	0,00	100,00	Выплачен аванс в соответствии с условиями государственного контракта	ООО "ТЕХНОСТРОЙ"	от 30.12.2019 № 0544	60 000 000,00	0,00				
			806	04	09	1210149070	414	49099	15 000 000,0	0,0	0,0	15 000 000,00	0,00	В связи с длительными сроками процедуры аукциона и поздним заключением государственного контракта на реконструкцию автоподъезда к селу Териберка, км 0 - км 10, исполнение планируется в 2020 году, экономия по результатам аукциона 10 362 714,64 руб. (2019 год)			3 656 675,36	0,00				
2	Проектно-изыскательские и прочие работы по реконструкции	1210100010	806	04	09	1210149070	414	99999	68 611 951,32	52 667 687,55	52 667 687,55	15 944 263,77	76,76	В связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы и просрочкой исполнения обязательств подрядными организациями в 2019 году, исполнение по ГК от 10.10.2017 № 58, от 06.05.2019 № 215574 и от 11.02.2019 № 147 (частично) планируется в 2020 году	ООО "ПСТ", ООО "Геолайн", ООО "Геолайн", ООО "Геолайн", ООО "Дорводпроект", ООО "Геолайн", ООО "Геолайн"	от 06.10.2017 № 55, от 10.10.2017 № 58, ДС от 23.11.2017 № 1, от 10.10.17 № 57, ДС от 23.11.2017 № 1, от 15.11.2017 № 68, от 11.02.2019 № 147, от 06.05.2019 № 215574, от 21.08.19 № 57, ДС № 1 от 06.09.2019	68 611 951,32	52 667 687,55				
	Капитальный ремонт региональных автомобильных дорог, итого								**299 455 091,09**	**239 503 183,14**	**239 503 183,14**	**59 951 907,95**	**79,98**				**287 800 504,56**	**239 503 183,14**	**15,000**	**15,000**	**2019**	**2019**
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Умба – Варзуга, участок км 74 - км 89	1210200007	806	04	09	1210249070	243	99999	178 792 291,00	155 627 851,62	155 627 851,62	23 164 439,38	87,04	Экономия при исполнении контракта в связи с отсутствием необходимости использования резерва средств по статьям "Временные здания и сооружения", "Прочие затраты", "Непредвиденные работы и затраты"	ООО "Техпром"	от 07.08.2017 № 331962	178 792 290,19	155 627 851,62	15,000	15,000	2019	2019
								49099	3 030 377,80	2 492 646,25	2 492 646,25	537 731,55	82,26			ДС от 21.02.2019 № 1	2 885 263,82	2 492 646,25				
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги Умба – Варзуга, участок км 89 - км 99	1210200008	806	04	09	1210249070	243	99999	10 117 157,26	0,0	0,0	10 117 157,26	0,00	Правительством Мурманской области принято решение о приостановлении капитального ремонта дороги								
3	Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог	1210200011	806	04	09	1210249070	243	99999	75 448 061,58	66 091 887,10	66 091 887,10	9 356 174,48	87,60	Неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту от 07.09.2017 № 382410, частичное исполнение ГК от 29.05.2019 № 273785. В связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы (в работе) и просрочкой исполнения обязательств подрядными организациями в 2019 году, исполнение ГК от 18.07.2019 № 0212, от 19.08.2019 № 0320, от 19.08.2019 № 0318 и от 06.08.2019 № 0316 будет в 2020 году. Экономия при исполнении ГК от 06.05.2019 № 235424 и № 232588 в связи с отсутствием необходимости использования резерва средств по статьям « Временные здания и сооружения» и "Непредвиденные работы и затраты"	ПАО "Ростелеком", ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ", ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ", ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ", ООО "Севморпроект", ООО "Севморпроект", ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ", ООО "Севморпроект", ООО "Севморпроект", ООО "Севморпроект", ООО "Севморпроект"	от 07.09.2017 № 382410, от 06.05.2019 № 235434, от 06.05.2019 № 235424, от 06.05.2019 № 232588, от 27.05.2019 № 281119, от 27.05.2019 № 281348, от 29.05.2019 № 273785, от 18.07.2019 № 0212, от 06.08.2019 № 0316, от 19.08.2019 № 0318, от 19.08.2019 № 0320	75 028 352,15	66 091 887,10				
		1210200011	806	04	09	1210249070	243	49099	17 867 294,55	6 530 025,19	6 530 025,19	11 337 269,36	36,55	Неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту от 07.09.2017 № 382410. Экономия при исполнении контракта от 03.07.2018 № 293468 в связи с отсутствием необходимости использования резерва средств по статьям «Временные здания и сооружения» и "Непредвиденные работы и затраты", не полностью компенсированы средства на уплату НДС в связи с УСН.	ООО "ИНМАР", ПАО "Ростелеком"	от 03.07.2018 № 293468, ДС от 24.12.2019 № 1, от 07.09.2017 № 382410	17 244 840,67	6 530 025,19				
4	Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту	1210200022	806	04	09	1210249070	243	99999	13 186 564,16	7 885 423,73	7 885 423,73	5 301 140,43	59,80	В связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы (в работе) и просрочкой исполнения обязательств подрядными организациями в 2019 году, исполнение по ГК от 24.09.2018 № 82 и от 19.07.2019 № 0209 будет в 2020 году	ООО "Геолайн", ООО "Геолайн", ООО "Северный морской проектный институт", ООО "Севморпроект", ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ", ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ", ООО "Дорводпроект, ООО "Севморпроект", ООО "Севморпроект"	от 24.09.2018 № 82, от 24.07.2018 56, от 25.12.2018 № 660316, от 11.04.2019 № 128418, от 28.05.2019 № 273675, от 28.05.2019 № 276703, от 30.05.2019 № 0301, от 19.07.2019 № 0209, от 14.08.2019 № 191	12 974 408,48	7 885 423,73				
		1210200022	806	04	09	1210249070	243	49099	1 013 344,74	875 349,25	875 349,25	137 995,49	86,38		ООО "Севморпроект"	от 14.06.2019 № 0302	875 349,25	875 349,25				
	Ремонт региональных автомобильных дорог, итого								**1 012 482 000,09**	**1 009 588 440,05**	**1 009 588 440,05**	**2 893 560,04**	**99,71**				**1 012 354 307,77**	**1 009 588 440,05**	**88,088/3,160**	**90,062/3,160**	**2019**	**2019**
1	**Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них, всего**	121R100002	806	04	09	121R153930	244	19-Е37/ 99999	724 786 894,15	723 152 523,26	723 152 523,26	1 634 370,89	99,77				724 773 842,57	723 152 523,26	**64,378**	**66,418**	2019	2019
	источник 001							19-Е37	432 189 100,00	431 572 315,49	431 572 315,49	616 784,51	99,86				432 189 100,00	431 572 315,49				
	источник 002							99999	292 597 794,15	291 580 207,77	291 580 207,77	1 017 586,38	99,65				292 584 742,57	291 580 207,77				
	из них по объектам																					
	Ремонт мостового перехода через Кольский залив							19-Е37	*60 000 000,00*	*60 000 000,00*	*60 000 000,00*	*0,00*	*100,00*		*ООО "Мурманавтодор"*	*от 27.05.2019 № 271462*	*60 000 000,00*	*60 000 000,00*	2,500	3,210	2019	2019
								99999	*3 455 611,76*	*3 455 499,73*	*3 455 499,73*	*112,03*	*100,00*				*3 455 611,76*	*3 455 499,73*				
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «ЦЕНТР»							19-Е37	*146 000 000,00*	*145 383 215,49*	*145 383 215,49*	*616 784,51*	*99,58*	Экономия при исполнении контракта в связи с оптимизацией производственных процессов и с отсутствием необходимости использования резерва средств по статье "Непредвиденные работы и затраты"	*ООО "Мурманавтодор"*	*от 27.05.2019 № 271454*	*146 000 000,00*	*145 383 215,49*	13,394	13,083	2019	2019
								99999	*5 858 368,88*	*4 853 946,11*	*4 853 946,11*	*1 004 422,77*	*82,85*				*5 858 368,88*	*4 853 946,11*				
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «СЕВЕР»							19-Е37	*132 000 000,00*	*132 000 000,00*	*132 000 000,00*	*0,00*	*100,00*		*ООО "УК"МДУ"*	*от 27.05.2019 № 271449, ДС №1 от 08.11.2019*	*132 000 000,00*	*132 000 000,00*	13,590	13,882	2019	*2019*
								99999	*4 710 351,35*	*4 710 351,35*	*4 710 351,35*	*0,00*	*100,00*				*4 710 351,35*	*4 710 351,35*				
	Ремонт автомобильной дороги Кандалакша-Алакуртти-КПП "Салла", км 0+000 - км 100+000 (выборочно)							19-Е37	*94 189 100,00*	*94 189 100,00*	*94 189 100,00*	*0,00*	100,00	Экономия при исполнении контрактов в связи с отсутствием необходимости использования резерва средств по статье "Непредвиденные работы и затраты"	*ООО "УК"МДУ"*	*от 27.05.2019 № 271493, ДС №1 от 31.10.2019*	*94 189 100,00*	*94 189 100,00*	17,844	18,509	2019	*2019*
								99999	*103 245 939,11*	*103 245 939,11*	*103 245 939,11*	*0,00*	100,00				*103 245 939,11*	*103 245 939,11*				
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «ЮГ»							99999	*175 314 471,47*	*175 314 471,47*	*175 314 471,47*	*0,00*	100,00		*ООО "УК"МДУ"*	*от 27.05.2019 № 271485, ДС № 1 от 31.10.2019*	*175 314 471,47*	*175 314 471,47*	17,050	17,734	2019	*2019*
2	**Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них, всего**	**1210200009**	**806**	**04**	**09**	**1210200009**	**244**	**49099**	**21 194 119,77**	**20 502 183,53**	**20 502 183,53**	**691 936,24**	**96,74**				**21 079 479,03**	**20 502 183,53**	**3,160**	**3,160**	**2019**	***2019***
	из них по объектам																					
2.1	*Разработка проектной документации на ремонт путепровода через железную дорогу на км 4+597 автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви*	1210200009	806	04	09	1210249070	244	49099	*397 000,00*	*397 000,00*	*397 000,00*	*0,00*	*100,00*		*ООО "ДВК-Проект"*	*от 18.06.2019 № 0303*	*397 000,00*	*397 000,00*				
2.2	*Разработка проектной документации на восстановление профиля гравийных дорог, проходящих по гребням плотин*	1210200009	806	04	09	1210249070	244	49099	*425 000,00*	*425 000,00*	*425 000,00*	*0,00*	*100,00*		*ИП Заречнев Д.В.*	*от 17.07.2019 № 0907*	*425 000,00*	*425 000,00*				
2.3	*Разработка проектной документации на ремонт моста через р.Умба на км 4+033 автомобильной дороги Умба – Кандалакша*	1210200009	806	04	09	1210249070	244	49099	*437 000,00*	*437 000,00*	*437 000,00*	*0,00*	*100,00*		*ООО "ДВК-Проект"*	*от 17.07.2019 № 0308*	*437 000,00*	*437 000,00*				
2.4	*Выполнение работ по ликвидации колей на а/д Апатиты-Кировск, км 2+688 - км 14 + 314 (выборочно)*	1210200009	806	04	09	1210249070	244	49099	*19 820 479,03*	*19 243 183,53*	*19 243 183,53*	*577 295,50*	*97,09*	Экономия при исполнении контрактов в связи с отсутствием необходимости использования резерва средств по статье "Непредвиденные работы и затраты"	*ООО "КДУ"*	*от 16.09.2019 № 0226*	*19 820 479,03*	*19 243 183,53*	3,160	3,160	2019	*2019*
3	**Ремонт а/д "Кола - Верхнетуломский -МАПП Лотта" км 101 - км 161 (выборочно)**	**1210200024**	**806**	**04**	**09**	**1210249070**	**244**	**99999**	**266 500 986,17**	**265 933 733,26**	**265 933 733,26**	**567 252,91**	**99,79**	Экономия при исполнении контрактов в связи с отсутствием необходимости использования резерва средств по статье "Непредвиденные работы и затраты"	**ООО "КДУ"**	**от 26.04.2019 № 208245**	**266 500 986,17**	**265 933 733,26**	**23,710**	**23,644**	**2019**	***2019***
	Содержание автомобильных дорог, итого								**1 314 884 130,62**	**1 113 057 480,20**	**1 113 057 480,20**	**201 826 650,42**	**84,65**				**1 157 837 106,35**	**1 113 095 844,92**				
1	Содержание автодорог, всего	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999, 49070	797 720 068,97	740 676 902,64	740 676 902,64	57 043 166,33	92,85				749 215 822,25	740 721 097,85				
								49099	118 988 272,00	15 503 020,41	15 503 020,41	103 485 251,59	13,03	В связи с поздним внесением изменений в бюджетную роспись и длительными сроками размещения государственных заказов			15 503 834,02	15 503 020,41				
	из них																					
	содержание автодорог "СЕВЕР"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*143 802 113,83*	*143 802 113,83*	*143 802 113,83*	*0,00*	*100,00*		*ООО "Технострой"*	*от 15.12.2017 № 549441*	*143 802 113,83*	*143 802 113,83*				
								49099	*5 835 644,88*	*5 835 644,88*	*5 835 644,88*	*0,00*	*100,00*			*ДС от 20.02.2019 № 1, ДС от 02.04.2019 № 2*	*5 835 644,88*	*5 835 644,88*				
	содержание автодорог "ЦЕНТР"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*410 844 746,73*	*410 844 746,73*	*410 844 746,73*	*0,00*	*100,00*		*ООО "Кольское дорожное управление"*	*от 19.12.2017 № 553046*	*410 844 746,73*	*410 844 746,73*				
								49099	*6 963 470,29*	*6 963 470,29*	*6 963 470,29*	*0,00*	*100,00*			*ДС от 14.02.2019 № 1, ДС от 19.08.2019 № 2*	*6 963 470,29*	*6 963 470,29*				
	содержание автодорог "ЮГ"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*98 018 754,63*	*98 018 754,63*	*98 018 754,63*	*0,00*	*100,00*		*ООО "УК "Мурманское дорожное управление"*	*от 26.12.2017 № 577750*	*98 018 754,63*	*98 018 754,63*				
								49099	*1 541 696,02*	*1 541 696,02*	*1 541 696,02*	*0,00*	*100,00*			*ДС от 26.02.2019 № 1*	*1 541 696,02*	*1 541 696,02*				
	содержание автодорог "ТЕРСКИЙ РАЙОН"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*74 851 716,25*	*74 821 712,03*	*74 821 712,03*	*30 004,22*	*99,96*	Экономия при исполнении контракта в связи с оптимизацией производственных процессов	*ООО "Техпром"*	*от 01.01.2018 № 628569*	*74 851 716,25*	*74 821 712,03*				
								49099	*1 163 022,83*	*1 162 209,22*	*1 162 209,22*	*813,61*	*99,93*			*ДС от 21.02.2019 № 1*	*1 163 022,83*	*1 162 209,22*				
	Услуги доступа к сети интернет для контроллеров управления линиями освещения автомобильных дорог, с ПАО «Мегафон».	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*99 000,00*	*4 388,10*	*4 388,10*	*94 611,90*	*4,43*	Экономия при исполнении договоров в связи с поздней сдачей объектов линий освещения	*ПАО "Мегафон"*	*от 05.06.2019 № 100196865*	*99 000,00*	*4 388,10*				
	Договор энергоснабжения	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*60 000,00*			*60 000,00*	*0,00*		*АО "АтомЭнергоСбыт"*	*от 18.12.2018 № 5110306043*	*60 000,00*					
	Договор энергоснабжения	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*99 900,00*	*29 593,17*	*29 593,17*	*70 306,83*	*29,62*		*АО "АтомЭнергоСбыт"*	*от 13.02.2019 № 5110306047, ДС б/н от 23.04.2019*	*99 900,00*	*35 328,74*				
	Договор энергоснабжения (линии наружного (искусственного) освещения на участке – Мурманская область, автоподъезд к г.Североморск, (км 11+520 – км 13+520)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*99 900,00*	*81 415,69*	*81 415,69*	*18 484,31*	*81,50*	Экономия при исполнении договоров в связи с уменьшением расхода электроэнергии, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий	*АО "АтомЭнергоСбыт"*	*от 20.03.2019 № 5110306043*	*99 900,00*	*81 415,69*				
	Договор энергоснабжения линии наружного освещения на участке - МО, а/п к г. Североморск, (км 11+520 - км 13+520	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*200 000,00*	*159 317,63*	*159 317,63*	*40 682,37*	*79,66*		*АО "АтомЭнергоСбыт"*	*от 20.05.2019 № 5110306043*	*200 000,00*	*168 894,94*				
	Договор энергоснабжения (Светофорный объект: г. Кола, пр. Миронова в р-не д.1)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*30 000,00*	*19 860,09*	*19 860,09*	*19 860,09*	*66,20*		*АО "АтомЭнергоСбыт"*	*от 19.08.2019 № 5110105989, ДС б/н от 06.11.2019*	*30 000,00*	*13 813,28*				
	Плата за пользование радиочастотным спектром	1210200001	806	04	09	1210249070	244	49070	*133 077,00*	*133 077,00*	*133 077,00*	*0,00*	*100,00*		*ФГУП "РЧЦ ЦФО"*	*от 21.01.2019 № 51-191-00045, от 03.04.2019 № 51-192-00199, от 03.07.2019 № 51-193-00393, от 20.08.2019 № 51-193-00514, от 22.08.2019 № 51-193-00523, от 08.10.2019 № 51-194-00659*	*133 077,00*	*133 077,00*				
	Предоставление специализированной информации в области гидрометеорологии	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*348 235,20*	*348 235,20*	*348 235,20*	*0,00*	*100,00*		*ФГБУ "Мурманское УГМС"*	*от 29.12.2018 № 141*	*348 235,20*	*348 235,20*				
	Выполнение работ по разработке технических паспортов и проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области	12102000010	806	04	09	1210249070	244	99999	*495 000,00*	*495 000,00*	*495 000,00*	*0,00*	*100,00*		*ООО "Домер ПК"*	*от 23.07.2018 № 354373*	*495 000,00*	*495 000,00*				
	Осуществлении технологического присоединения (электроснабжение остановочного комплекса "Сорока", МО, а/п к г. Североморск, км3+009	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*522,50*	*522,50*	*522,50*	*0,00*	*100,00*		*АО "Оборонэнерго"*	*от 26.07.2017 № 170/17-пр*	*522,50*	*550,00*				
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, (светофорный объект, п. Никель, пешеходный переход в районе Гвардейского пер.,12)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*1 138,18*	*1 138,18*	*1 138,18*	*0,00*	*100,00*		*АО "Мурманэнергосбыт"*	*от 18.04.2018 № ТП-006/2018, ДС от 04.03.2019 б/н*	*1 138,18*	*5 335,20*				
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям АО "Оборонэнерго"по объекту: ВРУ линии наружного освещения автоподъезда к п. Лиинахамари, км 0+000 - км 2+830)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*8 099,52*	*0,00*	*0,00*	*8 099,52*	*0,00*	В 2018 году выплачен аванс в соответствии с условием договора, окончательный расчет после сдачи объекта линии освещения	*АО "Оборонэнерго"*	*от 18.04.2018 № 29/18-пр*	*8 099,52*					
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения линии наружного освещения (г. Заполярный а/п к совхозу Северный км 1+365 - км 2+426)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*10 243,58*	*10 243,58*	*10 243,58*	*0,00*	*100,00*		*АО "Мурманэнергосбыт"*	*от 06.07.2018 № ТП 013/2018, ДС от 04.03.2019 б/н, ДС от 10.07.2019 б/н*	*10 243,58*	*48 016,80*				
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, (наружное освещение, автоподъезд к п. Лиинахамари км 11+973 - км 12+701)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*110,00*	*0,00*	*0,00*	*110,00*	*0,00*	В 2018 году выплачен аванс в соответствии с условием договора, окончательный расчет после сдачи объекта линии освещения	*АО "Оборонэнерго"*	*от 08.06.2018 № 17/18-пр*	*110,00*					
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, (наружное освещение, автоподъезд к п.г. т. Печенга, км 0+650 - км 1+400)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*5 246,28*	*0,00*	*0,00*	*5 246,28*	*0,00*		*АО "Оборонэнерго"*	*от 08.06.2018 № 18/18-пр*	*5 246,28*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» (линия наружного освещения автомобильной дороги Кола – Мурмаши (участок от ул. Привокзальная, д.1 до ж.д. переезда в сторону г.Мурманска)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*0,00*	*100,00*		*ПАО "МРСК Северо-Запада"*	*от 03.07.2018 № 43-023741/2018, ДС от 05.12.2019 № 43-023741/18-001*	*110,00*	*550,00*				
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, (наружное освещение, автодорога Кола - Мурмаши, км 0+000 - 2+674 (участок от стеллы до ж.д.переезда))	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	*8 013,82*	*8 013,82*	*8 013,82*	*0,00*	*100,00*		*АО "Мурманская областная электросетевая компания"*	*от 23.08.2018 № ТП-18-00008, от 19.08.2019 ДС № ТП-18-00008-001*	*8 013,82*	*37 564,80*				

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации: ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ДЭК	Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7/ гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности): Подрядная организация	Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Ввод объектов: мощность***: план	факт	срок ввода (указывается по объектам, подлежащим вводу): план	факт
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Осуществление технологического присоединения к электрическом сетям (наружное освещение, автоподъезд к городу Оленегорск(протяженность 3,274км,инв.№1678), км 0+774 - км 3+274)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	8 013,82	8 013,82	8 013,82	0,00	100,00		АО "Мурманская областная электросетевая компания"	от 23.08.2018 № ТП-18-00056, от 05.09.2019 ДС № ТП-18-00056-001, от 06.09.2019 ДС № ТП-18-00056-002	8 013,82	37 564,80				
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, (наружное освещение, Кандалакшский р-н, автоподъезд к н.п. Белое Море, км 0+814 - км 2+724)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00		АО "Мурманская областная электросетевая компания"	от 23.08.2018 № ТП-18-00006	110,00					
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, (наружное освещение, автодорога Умба - Варзуга, км 0+000 - км 6+428, автомобильная дорога Умба - Кандалакша км 0+000 - км 0+600)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	8 013,82	0,00	0,00	8 013,82	0,00	В 2018 году выплачен аванс в соответствии с условиями договоров, окончательный расчет после сдачи объекта линии освещения	АО "Мурманская областная электросетевая компания"	от 23.08.2018 № ТП - 18-00007, ДС № ТП-18-00007-001 от 17.09.2019	8 013,82					
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, (наружное освещение, Кольский район, г. Кола, ул. Зеленая Набережная,, пешеходный переход возле старого поста ГИБДД)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	7 387,74	0,00	0,00	7 387,74	0,00		АО "Мурманская областная электросетевая компания"	от 11.09.2018 № ТП - 18-00241	7 387,74					
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям(КЛ-0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения а/д Мишуковр-Снежногорск км 34+631 (уточняется проектом), км 38+525	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	В 2016 году выплачен аванс в соответствии с условием договора, окончательный расчет после сдачи объекта линии освещения	АО "Оборонэнерго"	от 09.11.2016 № 422/16-ПР	385,00					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям светофорный объект и линия наружного освещения над пеш.переходом МО Кольский р-н, г. Кола, пр-кт Миронова, в районе д.1	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	27 602,40	27 602,40	27 602,40	0,00	100,00		АО "МОЭК"	от 07.06.2019 № ТП-19-00100	27 602,40	27 602,40				
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (линии наружного освещения, г.Кандалакша, с.Ковда, г.п. Зеленоборский, мостовой переход).	1210200001	806	4,00	###	1210249070	244	99999	27 602,40	22 081,92	22 081,92	5 520,48	80,00		АО "Мурманская областная электросетевая компания"	от 16.09.2019 № ТП-19-00036	27 602,40					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» для энергоснабжения автоподъезда к г. Североморск км 14 + 975 (в районе госпиталя), по адресу: автоподъезд к г. Североморск км 14+975 (в районе госпиталя)	1210200001	806	4,00	###	1210249070	244	99999	3 478,80	2 783,04	2 783,04	695,76	80,00	Выплачен аванс в соответствии с условиями договоров, окончательный расчет после сдачи объекта линии освещения	АО "Оборонэнерго"	от 22.10.2019 № 217/19-пр	3 478,80					
	Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Северо-Запада" (линия освещения а/п к п. Кильдинстрой км 0+968 - км 2+617)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	52 182,00	41 745,60	41 745,60	10 436,40	80,00		ПАО "МРСК Северо-Запада"	от 21.08.2019 №ЛКП80-0184541/19	52 182,00					
	Договор на разработку пректов освоения лесов на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Мурманской области на территории Печенского лесничества	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00		ГОБУ "Мурманская авиабаза"	от 22.12.2018 № 3-ПДД-2018	100 000,00	100 000,00				
	Договор на разработку пректов освоения лесов на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Мурманской области на территории Мончегорского и Зашейковского лесничеств	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00		ГОБУ "Мурманская авиабаза"	от 21.12.2018 № 4-ПДД-2018	100 000,00	100 000,00				
	Договор на разработку пректов освоения лесов на автомобильные дороги регионального иои межмуниципального значения Мурманской области на территории Ковдозерского лесничества	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00		ГОБУ "Мурманская авиабаза"	от 21.12.2018 № 2-ПДД-2018	85 000,00	85 000,00				
	Разработка проектной документации по планово-предупредительному ремонту моста через р. Лувеньга на км 94+489 автомобильной дороги Умба – Кандалакша	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	100,00		ООО "Северный морской проектный институт	от 18.07.2019 № 0311	151 800,00	151 800,00				
	Выполнение работ по устройству ИДН монолитной конструкции волнообразного профиля на подходах к нерегулируемому пешеходному переходу на км 16+931 автомобильной дороги Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	192 970,61	187 350,11	187 350,11	5 620,50	97,09		ООО "Мурманавтодор"	от 14.08.2019 № 192	192 970,61	187 350,11				
	Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области. "Терский район"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	4 349 524,58	4 349 524,58	4 349 524,58	0,00	100,00		ООО "Техпром"	от 19.08.2019 № 0419, ДС от 23.09.2019 №1, ДС от 19.12.2019 № 2	4 349 524,58	4 349 524,58				
	Выполнение работ по обследованию по типу "А" и "Б" мостовых сооружений (с целью составления научно-технического отчета и паспорта сооружения) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области в 2019 году	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	4 369 583,31	4 369 583,31	4 369 583,31	0,00	100,00		ООО "МостДорИнжиниринг"	от 20.08.2019 № 0921	4 369 583,31	4 369 583,31				
	Выполнение работ по установке недостающих и замене существующих автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	3 740 104,76	0,00	0,00	3 740 104,76	0,00	В связи с просрочкой исполнения обязательств подрядной организацией в 2019 году, исполнение планируется в 2020 году	ООО "Норд Альянс"	от 23.08.2019 № 0422	3 740 104,76					
	Выполнение работ по установке на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области Г-образных опор с дублирующими дорожными знаками 5.19.1 (2)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	2 695 166,52	1 796 777,62	1 796 777,62	898 388,90	66,67	Контракт исполнен частично, остатки работ будут выполнены в 2020 году	ООО "Энерго - Арсенал"	от 26.08.2019 № 0423	2 695 166,52	1 796 777,62				
	Выполнение работ по обустройству площадки отдыха на автомобильной дороге Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта", км 146+550 (лево)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	302 900,48	294 043,50	294 043,50	8 856,98	97,08		ООО "Мурманавтодор"	от 27.08.2019 № 0424	302 900,48	294 043,50				
	Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области "ЮГ"	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	2 534 486,09	0,00	0,00	2 534 486,09	0,00	В связи с просрочкой исполнения обязательств подрядной организацией в 2019 году, исполнение планируется в 2020 году	ООО "АвтоСпецТехника Север"	от 03.09.2019 № 0425	2 534 486,09					
	Выполнение работ по разработке технических паспортов и проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	973 782,40	0,00	0,00	973 782,40	0,00	В связи с просрочкой исполнения обязательств подрядной организацией в 2019 году, исполнение планируется в 2020 году	ООО "Домер ПК"	от 19.09.2019 № 0930	973 782,40					
	Выполнение работ по установке недостающего автопавильона на автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск, км 34+940 (право)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	289 800,00	282 354,56	282 354,56	7 445,44	97,43		ИП Никишин А.В.	от 11.10.2019 № 205	289 800,00	282 354,56				
	Договор на техническое обследование объектов недвижимого имущества (п.г.т. Никель)	1210200001	806	04	09	1210249070	244	99999	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00		ООО "ЭДЦ"Ресурс"	от 05.11.2019 № 207	80 000,00	80 000,00				
2	Выполнение отдельных работ по технической эксплуатации автомобильных дорог	1210200003	806	04	09	1210249070	244	99999	210 385 927,58	209 826 801,10	209 826 801,10	559 126,48	99,73	Экономия при исполнении контракта от 17.09..2019 № 0426 в связи с отсутствием необходимости использования резерва средств по статьям "Временные здания и сооружения", "Непредвиденные работы и затраты", при исполнении контракта от 22.07.2019 № 0414 не потребовался к выполнению полный объем планировки обочин на автомобильной дороге	ООО "КДУ", ООО "УК "МДУ", ООО "Тепром", ООО "УК МДУ", ООО "ПК Вентстрой плюс"	от 22.07.2019 № 0414, от 19.08.2019 № 0417 и ДС №1 от 15.11.2019, от 17.09.2019 № 0426, от 18.09.2019 № 0429, от 18.10.2019 № 0432, ДС от 16.12.2019 № 1	210 241 064,48	209 826 801,10				
		1210200003	806	04	09	1210249070	244	49099	5 571 636,54	5 571 636,54	5 571 636,54	0,00	100,00		ООО "Мурманавтодор", ООО "ПК Вентстрой плюс"	от 18.09.2019 № 0428, от 18.10.2019 № 0432	5 571 636,54	5 571 636,54				
3	Обустройство а/д "Кола - Верхнетуломский -МАПП Лотта" дорожными ограждениями барьерного типа	1210200023	806	04	09	1210249070	244	99999	18 707 268,00	18 162 396,12	18 162 396,12	544 871,88	97,09	Экономия при исполнении контрактов в связи с отсутствием необходимости использования резерва средств по статье "Непредвиденные работы и затраты",	ООО "Дор Технологии"	от 01.07.2019 № 0206	18 707 268,00	18 162 396,12				
4	Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог ограничивающими ограждениями барьерного типа (дополнительно)	1210200004	806	04	09	1210249070	244	49099	114 314 520,17	110 170 846,39	110 170 846,39	4 143 673,78	96,38	Экономия при исполнении контрактов в связи с отсутствием необходимости использования резерва средств по статье "Непредвиденные работы и затраты",	ООО "Дор Инжиниринг", ООО "Дор Технологии"	от 10.12.2018 № 596231, от 30.07.2019 № 0215	113 715 020,17	110 170 846,39				
5	Обеспечение транспортной безопасности	1210200013	806	04	09	1210249070	244	99999	8 843 705,45	8 817 675,70	8 817 675,70	26 029,75	99,71		ООО "СТБ", ООО "СТБ", ООО "СТБ", ООО "СТБ", ООО "СТБ", ООО "СТБ"	от 17.10.2018 № 118, от 01.04.2019 № 145112, от 05.04.2019 № 155306, от 11.04.2019 № 161448, от 11.04.2019 № 161516, от 17.05.2019 № 255763	8 817 675,70	8 817 675,70				
		1210200013	806	04	09	1210249070	244	49099	1 585 950,98	1 585 950,80	1 585 950,80	0,18	100,00		ООО "СТБ"	от 15.10.2019 № 0431	1 585 950,80	1 585 950,80				
6	Установка автоматизированной системы метеорологического обеспечения и недостающих табло индивидуального проектирования на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения МО **(Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")**	121R200001	806	04	09	121R249070	244	99999	22 131 597,60	0,00	0,00	22 131 597,60	0,00	Неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту в 2019 году, исполнение планируется в 2020 году	ООО "Восток-М"	от 07.11.2019 № 0433	22 131 597,60					
7	Приобретение стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в целях установки на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения **(Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")**	121R200002	806	04	09	121R249070	244	99999	9 496 693,33	0,00	0,00	9 496 693,33	0,00	Неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту	ООО "Юникарт - Трейд"	от 17.12.2019 № 0443	9 496 693,33					
8	Восстановление специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения	1230200017	806	04	09	1230249070	244	99999	2 764 900,00	478 812,50	478 812,50	2 286 087,50	17,32	По результатам проведенной диагностики комплексов, ремонт (восстановление) является нецелесообразным, приборы подлежат списанию	ООО "СтройМир", ООО "СтройМир", ООО "НР", ООО "СтройМир", ИП Стодяр О.В., ООО "НР"	от 10.04.2019 № 165, от 11.06.2019 № 183, от 12.07.2019 № 13, 14 от 16.07.2019 № 47919, от 09.10.2019 № 29, от 10.12.2019 № 112019	478 812,50	478 812,50				
9	Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения	1230200011	806	04	09	1230249070	244	99999	3 273 590,00	2 263 438,00	2 263 438,00	1 010 152,00	69,14	Экономия по результатам размещения закупок. Уменьшение срока обслуживания в связи с длительным сроком проведения аукциона (отмена по решению ФАС, повторное размещение)	МУП "Апатитская электросетевая компания", ПАО "Мегафон", АО "АтомЭнергоСбыт", ООО "СтройМир", ООО "СтройМир", ООО "СтройМир", ООО "СтройМир", ПАО "Мегафон", ООО "СтройМир", ООО "СтройМир, ООО "СтройМир", ООО "Монолит+", ПАО "Мегафон", ПАО "Мегафон",	от 23.08.2018 № 40-111-2018 и ДС № 2 от апреля, от 31.12.18 № 1131952048/100 от 13.02.2018 № 5110105985 и С от 13.02.19 б/н, от 25.03.2019 № 158 от 29.03.2019 № 162, от 23.04.2019 № 203294, от 25.04.2019 № 5, от 13.05.2019 № 100140944 от 15.05.2019 № 176, от 15.05.2019 № 177, от 03.07.2019 № 189, от 12.07.2019 № 15, от 18.09.2019 № 0427, от 31.10.2019 № 113764655/100,	2 371 730,96	2 257 607,51				
		1230200011	806	04	09	1230249070	244	49099	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	Снижение потребности в обслуживании специальных технических средств фиксации								
	Другие направления расходования, итого								**22 561 507,67**	**20 016 153,87**	**20 016 153,87**	**2 545 353,80**	**88,72**				**20 591 358,29**	**20 016 153,87**				
1	Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого для их обслуживания	1210300003	806	04	09	1210349070	244	99999	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту в 2019 году, исполнение планируется в 2020 году	ООО "Севморпроект"	от 22.11.2018 № 126	499 000,00					
		1210300003	806	04	09	1210349070	244	49099	2 589 039,67	975 899,08	975 899,08	1 613 140,59	37,69	Экономия по результатам размещения закупок. Неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту от 23.05.2019 № 180 в 2019 году, исполнение планируется в 2020 году	ООО "Карелгеоком", ГОБУ "ЦТИ и ПД", ГОБУ "ЦТИиПД", ООО "АВЕКСКОМ", ИП Жиляев А. Г., ООО "Оценка-Сервис", ИП Франчук С.Г., ИП Жиляев А. Г., ИП Перемитин И.С, ООО "АВЕКСКОМ", ИП Жиляев А. Г., ИП Жиляев А. Г., ИП Белинский Э.Л., ГОБУ "ЦТИиПД, ", ИП Белинский Э.Л	от 10.05.2018 № 197073, Согл. от 26.02.2019 № 1, от 15.03.2019 № 13/03-2019, от 29.03.2019 № 12/02-2019, от 16.04.2019 № 50-2019, от 12.04.2019 № 169, от 12.04.2019 № 170, от 16.05.2019 № 67-19, от 23.05.2019 № 180, от 23.07.2019 № 0913, от 02.10.2019 № 201, от 22.11.2019 № 210, от 25.11.2019 № 280/11-19 и ДС от 29.11.2019 от 28.11.2019 № 211, от 29.11.2019 № 213	1 050 399,08	975 899,08				
2	Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности	1210300001	806	04	09	1210349070	244	99999	4 673 658,00	4 511 098,92	4 511 098,92	162 559,08	96,52	Экономия по результатам размещения закупок	ООО "Инфратест", АО СНПЦ РДТ", АО СНПЦ РДТ", ООО ТПК "Трастинвест", ИП Игнатьева Е.А., ООО "АвтоЛабКомплект", ООО"СНАБТОРГСЕРВИС", ООО "Карекс Север", ИП "Виноградов И.Г."	от 03.12.2018 № 576875 и ДС от 15.01.2019 № 1.2019, от 15.04.2019 № 45 (Д), от 15.04.2019 № 44 (Д), от 24.07.2019 № 0710, от 03.10.2019 № 202, от 03.12.2019 № 212, от 04.12.2019 № 138, от 06.12.2019 № 215,	4 511 098,92	4 511 098,92				
		1210300001	806	04	09	1210349070	244	49099	13 773 000,00	13 773 000,00	13 773 000,00	0,00	100,00		ООО ТПК "Трастинвест"	от 24.07.2019 № 0710	13 773 000,00	13 773 000,00				
3	Метрологические услуги по поверке, калибровке, аттестации измерительных, испытательных приборов и оборудования	1210300002	806	04	09	1210349070	244	99999	395 810,00	393 244,68	393 244,68	2 565,32	99,35		АО "СНПЦ "РДТ"", АО "СНПЦ "РДТ"", АО "СНПЦ "РДТ"", ООО "ИСЛ и Метрология",, ФБУ "Мурманский ЦСМ", ФБУ "Карельский ЦСМ", ФБУ "Мурманский ЦСМ"	от 25.02.2019 №№ 151, 152, 153, от 16.04.2019 № ИМ 19032504, от 16.05.2019 № 454М, от 05.06.2019 № 2019/1/327, от 19.08.2019 № 717 М	393 244,68	393 244,68				
		1210300002	806	04	09	1210349070	244	49099	150 000,00	127 011,19	127 011,19	22 988,81	84,67	Сумма, необходимая на поверку приборов в декабре 2019 года выше запланированной, в связи с чем принято решение произвести поверку в 1 квартале 2020 года	ФБУ"ГРЦСМ и И в МО", ФБУ"ГРЦСМ и И в МО", ООО "ИСЛ и Метрология", ФБУ"ГРЦСМ и И в МО", ООО"ИСЛ и Метрология"	от 16.04.2019 № 233 М, от 19.04.2019 № 288 М, от 15.05.2019 № 19051506, от 14.11.2019 № 930 М, от 18.11.2019 № 18111906	128 715,61	127 011,19				
4	Приобретение и обновление программного обеспечения для	1210300018	806	04	09	1210349070	244	99999	200 000,00	111 300,00	111 300,00	88 700,00	55,65	Экономия в связи с тем, что обновление Видеобанка автомобильных дорог	ООО "РЦЦ в строительстве", ООО "Адепт"	от 28.01.2019 № 641 - ТС, от 08.04.2019 № ПД-65/19-НВ	111 300,00	111 300,00				

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7/ гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности)							
															Подрядная организация	Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Ввод объектов			
																			мощность***		срок ввода (указывается по объектам, подлежащим вводу)	
			ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ДЭК											план	факт	план	факт
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	осуществления дорожной деятельности	1210300018	806	04	09	1210349070	244	49099	280 000,00	124 600,00	124 600,00	155 400,00	44,50	информационной системы «Титул 2005» произведено частично, в связи с отсутствием необходимости	ООО "Титул-2005", ООО "РЦЦ"	от 25.04.2019 № 033, от 06.06.2019 № 641-ТС	124 600,00	124 600,00				
												0,00	#ДЕЛ/0!									
III	**Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства (ГОКУ "Мурманскавтодор"), подведомственного Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего**								**326 580 694,26**	**324 557 817,04**	**324 557 817,04**	**2 022 877,22**	99,38				**325 670 239,24**	**324 557 817,04**				
1.	Мероприятия по осуществлению функций в сфере дорожного хозяйства	1240200002, 1240300001	806	04	09	1240249050 1240349050 1240249060	x	99999	326 580 694,26	324 557 817,04	324 557 817,04	2 022 877,22	99,38	Экономия при исполнении государственных контрактов на теплоснабжение и энергоснабжение, по оплате иных платежей, по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			325 670 239,24	324 557 817,04				
	Всего по всем направлениям использования	x	x	x	x	x	x	x	**3 119 575 375,05**	**2 819 390 761,85**	**2 819 390 761,85**	**300 184 613,20**	**90,38**				**2 936 522 142,89**	**2 759 429 126,57**	**103,088/3,160**	**105,062/3,160**	**2019**	**2019**

* [illegible]

** Указываются по итогам отчетного года, при отклонении процента исполнения от 100% более чем на 5 %

*** Указывается отдельно по объектам (км, пог.м.)

Начальник Мурманскавтодора УТВЕРЖДЕНО (подпись) **В.М. Козлов** (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер УТВЕРЖДЕНО (подпись) **Т.Н. Церкова** (Ф.И.О.)

Начальник ФЭО УТВЕРЖДЕНО (подпись) **Е.Н. Кузнецова** (Ф.И.О.)