Приложение 2 к приказу
Министерства финансов Мурманской области
от 18.04.2017 №37н

Форма № 2 "Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в разрезе кодов бюджетной классификации и мероприятий государственной программы Мурманской области "Развитие транспортной системы"

в 2021 году по состоянию на 01.07.2021

Главный распорядитель средств Дорожного фонда Мурманской области: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Наименование бюджета: областной

Составитель отчета: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Срок представления: не позднее **10** числа месяца, следующего за отчетным

Периодичность представления: ежемесячно (нарастающим итогом на конец отчетного периода)

Единица измерения: рубли

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7/ гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности)							
			ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ДЭК							Подрядная организация	Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Ввод объектов: мощность*** план	мощность*** факт	срок ввода (указывается по объектам, план	факт
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	**Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, всего**								**3 217 457 107,66**	**977 943 602,94**	**924 674 623,92**	**2 292 782 483,74**	**28,74**				**2 543 833 792,26**	**908 473 656,50**	**63,12/463,93**	**0/140,0**	**2021**	
	Строительство и реконструкция региональных дорог, итого								**394 664 132,59**	**55 442 522,54**	**55 370 793,26**	**339 293 339,33**	**14,03**				**347 372 888,24**	**55 370 793,26**	**10,00**		**2021**	
1	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 0 - км 10	1210100001	806	04	09	12101R3900	414	**21-53900-00000-00001**	209 628 798,16	55 267 828,11	55 251 310,42	154 377 487,74	26,36		ООО "ТЕХНОСТРОЙ"	от 30.12.2019 № 0544, ДС от 29.01.2020 № 1	207 487 324,48	55 251 310,42	**10,00**		**2021**	
	Оказание услуг по проведению авторского надзора при осуществлении реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 0 – км 10		806	04	09	12101R3900	414		481 161,07			481 161,07	0,00		ООО "Геолайн"	от 11.03.2020 №11	481 161,07					
	Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 0 - км 10		806	04	09	12101R3900	414		635 437,77	166 501,86	111 290,27	524 147,50	17,51		ООО "ЦДКИ"	от 21.04.2020 № 0556	635 437,77	111 290,27				
2	Реконструкция автомобильных дорог	1210100014	806	04	09	12101R3900	414	**21-53900-00000-00001**	29 254 603,00			29 254 603,00	0,00									
3	Проектно-изыскательские и прочие работы	1210100010	806	04	09	1210149070	414	**49099**	67 384 263,77			67 384 263,77	0,00		ООО "Геолайн", ООО "Дорводпроект", ООО "ДОРСТРОЙ", ООО "Дорводпроект"	от 10.10.2017 № 58 и ДС от 23.11.2017 № 1, от 11.02.2019 № 147, от 25.06.2019 № 0305, от 04.03.2020 № 0653	67 384 263,77					
			806	04	09	1210149070	414	99999	29 833 480,00			29 833 480,00	0,00		ООО "Геолайн"	от 19.05.2020 № 0661	13 938 312,33					
4	Реконструкция мостового перехода через р. Мартимьявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами **(БКАД)**	121R100004	806	04	09	121R153930	414	99999	57 446 388,82	8 192,57	8 192,57	57 438 196,25	0,01		ООО "УК "МДУ", ООО "Севморпроект"	от 05.04.2021 № 0297 и ДС № 1 от 15.06.2021, от 21.04.2021 № 18	57 446 388,82	8 192,57				
	Капитальный ремонт региональных автомобильных дорог, итого								**182 335 419,13**	**5 670 459,07**	**4 453 467,24**	**177 881 951,89**	**2,44**				**137 208 005,36**	**16 961 026,69**				
1	Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог	1210200011	806	04	09	1210249070	243	99999	43 300 000,00	453 407,76	346 022,33	42 953 977,67	0,80		ООО "ПБ "КРУГ", ООО "ПБ "КРУГ", ОАО "РЖД", ООО Проектное бюро "Круг", ООО Проектное бюро "Круг", ООО "СИТЭК-ПРОЕКТ", ООО "Инжиниринг центр", ООО Проектная Энергетическая компания", ООО "ИНТЕХ", ООО "ИНТЕХ", ООО "ИНТЕХ", ООО "ИНТЕХ", ООО "ИНТЕХ"	от 12.10.2020 № 56, от 25.03.2021 № 0291 от 30.04.2021 № 20, от 13.05.2021 № 23, от 13.05.2021 № 22, от 12.05.2021 № 21, от 17.05.2021 № 03107, от 19.05.2021 № 03108, от 24.06.2021 № 02109, от 30.06.2021 № 02110, от 29.06.2021 № 02111, от 29.06.2021 № 021112, от 29.06.2021 № 02113	36 508 536,38	300 000,00				
	Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог	1210200011	806	04	09	1210249070	243	**49099**	17 948 902,45	4 394 460,82	4 107 444,91	13 841 457,54	22,88		ПАО "Ростелеком", ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ", ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ", ООО "ПИК "ЭКСПЕДИЦИЯ", ООО "Энерго-Арсенал", ООО "Энерго-Арсенал", ООО "Энерго-Арсенал"	ГК № 382410 от 07.09.2017, от 27.05.2020 № 0366 и ДС от 05.06.2020 № 1, от 27.05.2020 № 0367 и ДС от 05.06.2020 №1, от 27.05.2020 № 0368, от 15.07.2020 № 0274, ДС от 02.04.2021 № 1, от 13.07.2020 № 0272, ДС от 02.04.2021 № 1, от 13.07.2020 № 0275, ДС от 02.04.2021 № 1	17 948 902,45	16 621 353,78				
2	Проектно-изыскательские и прочие работы по капитальному ремонту	1210200022	806	04	09	1210249070	243	99999	15 600 000,00			15 600 000,00	0,00									
		1210200022	806	04	09	1210249070	243	**49099**	4 224 576,27			4 224 576,27	0,00		ООО "Геолайн"	от 24.09.2018 № 82	4 224 576,27					
3	Приведение в нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках работ по капитальному ремонту	1210200006	806	04	09	1210249070	243	**49099**	4 509 447,41			4 509 447,41	0,00		ООО "БГК", ООО "Север Строй", ООО "Север Строй"	от 14.05.2020 № 0260, от 22.05.2020 № 0264, от 17.06.2020 № 0369	4 509 447,41					
								99999	53 751 800,00	285 830,49		53 751 800,00	0,00		ООО "Бизнес-Компания", ИП Тришин Иван Александрович, ООО "Ремдорстрой", ООО "Ремдорстрой", ИП Коровин Сергей Николаевич, ООО "КДУ"	от 25.01.2021 № 0487, от 07.05.2021 № 02103, от 07.05.2021 № 02104, от 07.05.2021 № 02105, от 07.05.2021 № 02106, от 28 07.2021 № 0488	32 016 542,85	39 672,91				
4	Установка пункта автоматического весового контроля **(Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")**	121R200004	806	04	09	121R249070	243	99999	42 000 000,00	536 760,00		42 000 000,00	0,00		ООО "Русоператор"	от 26.04.2021 № 05102	42 000 000,00					
5	Устройство недостающих тротуаров и их содержание на автомобильной дороге Кола-Мурмаши с подъездами, км 3+268- км 3+406 **(Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")**	121R200006	806	04	09	121R249070	243	49099	1 000 693,00			1 000 693,00	0,00									
	Ремонт региональных автомобильных дорог, итого								**993 826 479,74**	**358 099 212,14**	**332 513 498,68**	**661 312 981,06**	**33,46**				**967 482 601,30**	**298 939 537,69**	**53,12/463,93**	**0/140,0**	**2021**	
1	**Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них (БКАД), всего**	**121R100002**	**806**	**04**	**09**	**121R153930**	**244**	**21-53930-00000-00000**	**480 000 000,00**	**256 663 343,41**	**256 663 343,41**	**223 336 656,59**	**53,47**				**480 000 000,00**	**223 089 382,42**	**41,60**		**2021**	
								99999	**325 892 543,50**	**43 973 624,33**	**22 397 624,67**	**303 494 918,83**	**6,87**				**325 892 543,50**	**22 397 624,67**	**8,8/323,93**		**2021**	
	из них *по объектам*																					
1.1	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно)	121R100002	806	04	09	121R153930	244	21-53930-00000-00000	98 231 208,27	50 097 916,22	20 628 553,73	77 602 654,54	21,00		ООО "УК МДУ"	от 29.12.2020 № 0283	98 231 208,27	*20 628 553,73*	10,00		2021	
1.2	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск, км 0-км 25 (выборочно)	121R100002	806	04	09	121R153930	244	21-53930-00000-00000	49 189 989,24	18 969 261,82	491 899,89	48 698 089,35	1,00		ООО "УК МДУ"	от 15.01.2021 № 0288, ДС № 1 от 22.01.2021	49 189 989,24	*491 899,89*	5,00		2021	
1.3	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Снежногорск - Гаджиево, км 0 - км 6+850	121R100002	806	04	09	121R153930	244	21-53930-00000-00000	68 270 391,34	34 817 899,58	682 703,91	67 587 687,43	1,00		ООО "МДУ"	от 15.01.2021 № 0289, ДС № 1 от 22.01.2021	68 270 391,34	*682 703,91*	6,85		2021	
1.4	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Пиренга – Ковдор, км 0 – км 100 (выборочно)	121R100002	806	04	09	121R153930	244	21-53930-00000-00000	227 612 541,54	116 082 396,2	198 164 316,27	29 448 225,27	87,06		ООО "КДУ"	от 04.01.2021 № 0285	227 612 541,54	*201 286 224,89*	19,75		2021	
1.5	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «ЦЕНТР» (2021 - 2022)	121R100002	806	04	09	121R153930	244	21-53930-00000-00000	36 695 869,61	36 695 869,61	36 695 869,61	0,00	100,00		ООО "Мурманавтодор"	от 05.04.2021 № 0295	36 695 869,61					

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7/ гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности)							
															Подрядная организация	Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Ввод объектов			
																			мощность***		срок ввода (указывается по объектам,	
			ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ДЭК											план	факт	план	факт
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.6	Выполнение работ по ремонту а/д «Кола - Верхнетуломский – КПП Лотта» км 153 – км 165 (выборочно)	121R100002	806	04	09	121R153930	244	99999	119 910 570,89	18 354 446,90		119 910 570,89	0,00		ООО "УК"МДУ"	от 05.04.2021 № 0293	119 910 570,89		8,80		2021	
1.7	Выполнение работ по ремонту моста через р. Умба на км 4+033 а/д Умба - Кандалакша	121R100002	806	04	09	121R153930	244	99999	64 431 055,23	10 048 576,52	6 827 023,76	57 604 031,47	10,60		ИП Петров П.И.	от 06.04.2021 № 0298	64 431 055,23	6 827 023,76	0/163,73		2021	
1.8	Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 4+597 а/д Заполярный-Сальмиярви	121R100002	806	04	09	121R153930	244	99999	141 550 917,38	15 570 600,91	15 570 600,91	125 980 316,47	11,00		ООО "Аксай"	от 06.04.2021 № 0299	141 550 917,38	15 570 600,91	0/160,2		2021	
2	**Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них, всего**	**1210200009**	**806**	**04**	**09**	**1210249070**	**244**	**99999**	**34 103 626,47**	**33 731 058,54**	**30 834 781,86**	**3 268 844,61**	**90,41**				**33 731 058,54**	**30 834 781,86**	**0/140,0**	**0/140,0**	**2021**	**2021**
	из них *по объектам*																					
2.1	*Выполнение работ по устройству временного моста через р. Канентьявр на км 49+100 а/д Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами*	*1210200009*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*33 665 682,54*	*33 665 682,54*	*30 769 405,86*	*2 896 276,68*	*91,40*		*ИП "Петров Павел Иванович"*	*от 09.01.2021 № 0282*	*33 665 682,54*	*30 769 405,86*	*0/140,0*	*0/140,0*	*2021*	*2021*
2.2.	*Оказание услуг по проведению авторского надзора при осуществлении работ по устройству временного моста через р. Канентьявр на км 49+100 автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами*	*1210200009*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*65 376,00*	*65 376,00*	*65 376,00*	*0,00*	*100,00*		*ООО "Геолайн"*	*от 18.02.2021 № 0290, ДС №1 от 11.06.2021*	*65 376,00*	*65 376,00*				
3	**Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них, всего**	**1210200009**	**806**	**04**	**09**	**1210249070**	**244**	**49099**	**47 830 309,77**	**23 731 185,86**	**22 617 748,74**	**25 212 561,03**	**47,29**				**23 731 185,86**	**22 617 748,74**	**2,72**		**2021**	
	в том чиле по объектам																					
3.1	*Выполнение работ по восстановлению профиля гравийных дорог, проходящих по гребням плотин*	*1210200009*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	**49099**	*23 731 185,86*	*23 731 185,86*	*22 617 748,74*	*1 113 437,12*	*95,31*		*"ООО Кандалакшская перерабатывающая компания"*	*от 29.07.2020 № 0276*	*23 731 185,86*	*22 617 748,74*	*2,72*		*2021*	
4	**Ремонт автомобильной дороги регионального значения «Умба - Варзуга», км 114+900 - км 124+900**	**1210200025**	**806**	**04**	**09**	**1210249070**	**244**	**99999**	**106 000 000,00**			**106 000 000,00**	**0,00**				**104 127 813,40**					
Содержание автомобильных дорог, итого									**1 626 332 790,62**	**557 856 063,04**	**531 483 145,13**	**1 094 849 645,49**	**32,68**				**1 087 986 817,88**	**536 100 127,52**				
1	Содержание автодорог, всего	1210200001	806	04	09	1210249070	244/247	99999, **49070**	1 203 386 569,40	549 348 366,76	524 353 756,26	679 032 813,14	*43,57*				1 057 715 513,09	527 706 539,45				
								49099	329 379 414,48	1 702 652,70	1 570 580,22	327 808 834,26	*0,48*				16 927 261,25	1 590 925,94				
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области ***"ЦЕНТР"***	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*595 444 872,97*	*312 841 383,60*	*298 639 266,72*	*296 805 606,25*	*50,15*		*ООО "Кольское дорожное управление"*	*от 03.05.2020 № 0458*	*595 444 872,97*	*298 639 266,72*				
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области ***"СЕВЕР"***	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*185 701 372,88*	*96 845 624,87*	*91 827 978,09*	*93 873 394,79*	*49,45*		*ООО "Технострой"*	*от 03.05.2020 № 0459, ДС 31 от 31.05.2021*	*185 701 372,88*	*91 827 978,09*				
								49099	*13 865 008,91*			*13 865 008,91*	*0,00*				*13 865 008,91*					
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области ***"ТЕРСКИЙ РАЙОН"***	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*108 652 468,87*	*58 437 976,93*	*50 638 245,15*	*58 014 223,72*	*46,61*		*ООО "Кондопожское ДРСУ"*	*от 18.05.2020 № 0462, ДС от 13.04.2021 № 1*	*108 652 468,87*	*54 606 904,32*				
								49099	*1 004 140,19*			*1 004 140,19*	*0,00*				*1 004 140,19*					
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области ***"ЮГ"***	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*142 910 492,95*	*74 148 269,75*	*76 540 363,61*	*66 370 129,34*	*53,56*		*ООО "УК "Мурманское дорожное управление"*	*от 29.05.2020 № 0470, ДС №1 от 13.11.2020*	*142 910 492,95*	*76 540 363,61*				
	Оплата исполнительного документа серии ФС № 035051197 от 25.11.2020 по делу № А42-6672/2020, выданного Арбитражным судом Мурманской области	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*2 682 150,25*	*2 682 150,25*	*2 682 150,25*	*0,00*	*100,00*		*Арбитражный суд Мурманской области*	*Решение от 15.10.2020 по иску Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ»*	*2 682 150,25*	*2 682 150,25*				
	Выполнение работ по планово – предупредительному ремонту моста через р.Лувеньга на км 94+489 автомобильной дороги Умба – Кандалакша	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*7 473 659,57*	*822 102,56*	*654 037,13*	*6 819 622,44*	*8,75*		*ИП Петров П.И.*	*от 05.04.2021 № 0296*	*7 473 659,57*	*654 037,13*				
	Выполнение работ по обеспечению работы метрологических систем мониторинга погодных условий и условий движения на автомобильной дороге Кола-Серебрянские ГЭС, км 122+590	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*335 000,00*			*335 000,00*	*0,00*		*ИП Крещенецкий Игорь Александрович*	*от 19.05.2021 № 25*	*335 000,00*					
	Выполнение работ по установке дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) на автомобильных дорогах (участках автомобильных дорог) регионального значения Мурманской ...	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*495 000,00*			*495 000,00*	*0,00*		*ИП Касаткин Сергей Александрович*	*от 27.05.2021 № 26*	*495 000,00*					
	Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области в 2021 году	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*9 885 695,60*			*9 885 695,60*	*0,00*		*ООО "Град"*	*от 28.06.2021 № 0489*	*9 885 695,60*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (КЛ-0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения а/д Мишуково-Снежногорск км 34+631 (уточняется проектом), км 38+525	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	**49099**	*385,00*	*385,00*	*385,00*	*0,00*	*100,00*		*АО "Оборонэнерго"*	*от 09.11.2016 № 422/16-ПР, ДС №2 от 11.01.2021*	*385,00*	*550,00*				
	ГК на оказание услуг связи (управление наружным освещением, светофорами)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	99999	*48 000,00*	*11 572,50*	*8 817,64*	*39 182,36*	*18,37*		*ПАО "Мегафон"*	*от 10.03.2021 № 100196865*	*48 000,00*	*8 817,64*				
	Договор на оказание услуг мобильной связи (табло переменной информации, комплексы фотовидеофиксации, видеонаблюдение)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	99999	*221 500,00*	*71 611,90*	*70 011,90*	*151 488,10*	*31,61*		*ПАО "Мегафон"*	*от 10.03.2021 № 100140944*	*221 500,00*	*70 011,90*				
	Договор на оказание услуг мобильной связи	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	**49099**	*54 552,90*	*14 200,00*	*14 200,00*	*40 352,90*	*26,03*		*ПАО "Мегафон"*	*от 26.02.2020 № 100140944*	*54 552,90*					
	Договор энергоснабжения (все дороги)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	**247**	*99999*	*2 693 702,34*	*2 693 702,34*	*2 648 703,31*	*44 999,03*	*98,33*		*АО "АтомЭнергоСбыт"*	*от 22.03.2021 № 5110104227*	*2 693 702,34*	*1 934 564,93*				
	Договор энергоснабжения (Наружное освещение, Кольский район, автодорога Кола - Мурмаши)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	**247**	*99999*	*306 297,66*	*306 297,66*	*306 297,66*	*0,00*	*100,00*		*АО "АтомЭнергоСбыт"*	*от 24.12.2020 № 5110104227*	*306 297,66*	*306 297,66*				
								49099	*48 702,34*	*48 702,34*	*48 702,34*	*0,00*	*100,00*				*48 702,34*	*48 702,34*				
	Договор энергоснабжения (Мост через Кольский залив)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	**247**	**49099**	*315 106,55*			*315 106,55*	*0,00*		*АО "АтомЭнергоСбыт"*	*от 18.06.2020 №* ***5110100938***	*315 106,55*					
	Плата за пользование радиочастотным спектром	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49070***	*200 000,00*	*6 300,00*	*6 300,00*	*193 700,00*	*3,15*		*ФГУП "ГРЧЦ"*	*Уведомления от 13.01.2021 № 51-211-00027, от 06.04.2021 № 51-212-00097*	*6 300,00*	*6 300,00*				
	Предоставление специализированной информации в области гидрометеорологии	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*395 251,20*	*197 625,60*	*98 812,80*	*296 438,40*	*25,00*		*ФГБУ "Мурманское УГМС"*	*от 25.12.2020 № 0484*	*395 251,20*	*197 625,60*				
	Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, (наружное освещение г. Апатиты км 0-000 км 0-330, МО а/п к г. Апатиты)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*63 146,40*	*63 146,40*	*63 146,40*	*0,00*	*100,00*		*ПАО "МРСК Северо - Запада"*	*№СПБ80-0358542/21-002 от 02.03.2021*	*63 146,40*	*63 146,00*				
	Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям (наружное освещение а/д Умба - Кандалакша, км 80 + 312 - км 81 - 453, ЗУ 51:19:000000:0090)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*0,00*	*100,00*		*ПАО "МРСК Северо - Запада"*	*счет № СПБ80-0423042/21-001 от 12.03.2021*	*550,00*	*550,00*				

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7/ гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности)							
			ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ДЭК							Подрядная организация	Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Ввод объектов			
																			мощность***		срок ввода (указывается по объектам,	
																			план	факт	план	факт
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям (наружное освещение а/д Умба - Кандалакша, км 93 + 348 - км 94 + 308, ЗУ 51:19:000000:0091)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*52 689,60*	*52 689,60*	*52 689,60*	*0,00*	*100,00*		*ПАО "МРСК Северо - Запада"*	*счет №СПБ80-0423142/21-001 от 12.03.2021*	*52 689,60*	*52 689,60*				
	Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям (наружное освещение а/д Кола-Зверосовхоз, км 3+370 - км 5+480, ЗУ 51:01:00000000:195)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*52 689,60*	*52 689,60*	*52 689,60*	*0,00*	*100,00*		*ПАО "МРСК Северо - Запада"*	*счет №СПБ80-0139441/21-001 от 09.02.2021*	*52 689,60*	*52 689,60*				
	Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям (наружное освещение а/п к г. Мончегорск, км 0+000 - км 2+180 (к.н. 51:10:000000:0031)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*63 146,40*	*63 146,40*	*63 146,40*	*0,00*	*100,00*		*АО "Оборонэнерго"*	*счет №24-ЗТП-С342 от 10.03.2021*	*63 146,40*	*63 146,40*				
	Плата за технологическое присоединение для электроснабжения линии наружного освещения автомобильной дороги Кола-Мурмаши, км4+582-км 4+584, Мурманская область г.п. Кола Кольского района, г. Кола, ЗУ 51:01:0000000:208	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*51 526,80*	*51 526,80*	*550,00*	*50 976,80*	*1,07*		*ПАО "МРСК Северо - Запада"*	*счет от 20.05.2021 № СПБ80-1041741/21-001*	*51 526,80*					
	Выполнение научно – исследовательской работы на предмет целесообразности устройства снегозадерживающих и снегопередувающих экранов, заборов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Мурманской области	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	*99999*	*180 000,00*			*180 000,00*	*0,00*		*ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет"*	*от 28.06.2021 № 33*	*180 000,00*					
	Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мурманской области "Автомобильная дорога Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта"	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*320 000,00*	*320 000,00*	*320 000,00*	*0,00*	*100,00*		*ООО "Домер ПК"*	*от 13.08.2020 № 43*	*320 000,00*	*320 000,00*				
	Выполнение работ по диагностике автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мурманской области "Автомобильная дорога Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта"	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*590 000,00*	*590 000,00*	*590 000,00*	*0,00*	*100,00*		*ООО "Домер ПК"*	*от 13.08.2020 № 42*	*590 000,00*	*590 000,00*				
	Выполнение работ по разработке технического паспорта автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мурманской области "Автомобильная дорога Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта"	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*590 000,00*	*590 000,00*	*590 000,00*	*0,00*	*100,00*		*ООО "Домер ПК"*	*от 13.08.2020 № 44*	*590 000,00*	*590 000,00*				
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (линии наружного освещения, г.Кандалакша, с.Ковда, г.п. Зеленоборский, мостовой переход)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*5 520,48*	*5 520,48*		*5 520,48*	*0,00*		*АО "Мурманская областная электросетевая компания"*	*от 16.09.* ***2019*** *№ ТП-19-00036, ДС от 12.05.2020 № ТП-19-00036-001*	*5 520,48*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» для энергоснабжения автоподъезда к г. Североморск км 14 + 975 (в районе госпиталя)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*695,76*	*695,76*		*695,76*	*0,00*		*АО "Оборонэнерго"*	*от 22.10.2019 № 217/19-пр, ДС №1 от 12.03.2021*	*695,76*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Северо-Запада" (линия освещения а/п к п. Кильдинстрой км 0+968 - км 2+617)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*10 436,40*	*10 436,40*		*10 436,40*	*0,00*		*ПАО "МРСК Северо-Запада"*	*от 21.08.2019 № ЛКП80-0184541/19*	*10 436,40*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Северо-Запада" (линия освещения а/д 47К -051 "А/п к селу Териберка", км 38+260, ЗУ 50:07:0030104:65)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*4 167,36*	*4 167,36*	*4 167,36*	*0,00*	*100,00*		*ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"*	*от 20.02.2020 № 43-03341/20, ДС № 43-03341/20-001 от 13.04.2020*	*4 167,36*	*20 836,80*				
	Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Северо-Запада" (линия наружного освещения объекта "А/д Пушной - Тайбола", км 1+535 - км 2+849"	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*4 167,36*	*4 167,36*		*4 167,36*	*0,00*		*ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"*	*от 20.02.2020 № 43-02741/20, ДС № 43-02741/20-001 от 13.11.2020*	*4 167,36*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям МУП "АЭСК" (АПВК) г. Апатиты, км 23+000-км 24+000	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*4 367,52*	*4 367,52*		*4 367,52*	*0,00*		*МУП "Апатитская электросетевая компания"*	*от 17.06.2020 № 42-ТП-2020*	*4 367,52*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» объекта: линия наружного освещения а/д Мишуково-Снежногорск, предполагаемая к расположению по адресу: Мурманская область, Кольский район, а/д Мишуково-Снежногорск км 1+903 – км 2+436	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*4 167,36*	*4 167,36*		*4 167,36*	*0,00*		*АО "Оборонэнерго"*	*от 28.07.2020 № 122/ЗТП/СЗФ-2020*	*4 167,36*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» объекта: линия наружного освещения а/д Мишуково-Снежногорск, предполагаемая к расположению по адресу: Мурманская область, Кольский район, а/д Мишуково-Снежногорск км 5+615 – км 6+324	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*4 167,36*	*4 167,36*		*4 167,36*	*0,00*		*АО "Оборонэнерго"*	*от 28.07.2020 № 121/ЗТП/СЗФ-2020*	*4 167,36*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям а/д Умба - Кандалакша, км 108+276 - км 108+600	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*45 279,84*	*45 279,84*		*45 279,84*	*0,00*		*АО "Мурманская областная электросетевая компания"*	*от 20.10.2020 № ТП-20-00347*	*45 279,84*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Оборонэнерго» объекта: линия наружного освещения а/д, предполагаемая к расположению по адресу: Мурманская область, Печенгский р-н, а/д Заполярный-Сальмиярви км 33+150 - км 33+900	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*45 279,84*	*45 279,84*		*45 279,84*	*0,00*		*АО "Оборонэнерго"*	*от 05.11.2020 № 320/ЗТП/СЗФ-2020*	*45 279,84*					
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, (наружное освещение, Кольский район, г. Кола, ул. Зеленая Набережная,, пешеходный переход возле старого поста ГИБДД)	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	***49099***	*3 125,52*	*3 125,52*	*3 125,52*	*0,00*	*100,00*		*АО "Мурманская областная электросетевая компания"*	*от 25.11.2020 № ТП-20-00348*	*3 125,52*	*20 836,80*				

№ п/п	Направления использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области (мероприятия государственной программы)*	код мероприятия	Коды бюджетной классификации						Утвержденные объемы бюджетных ассигнований руб.	Финансирование руб.	Кассовый расход руб.	Остаток средств (гр. 5 - гр. 7) руб.	Процент исполнения (гр. 7/ гр. 5) %	Причины неисполнения**	Справочно (по объектам областной собственности)							
															Подрядная организация	Реквизиты государственного контракта (дата, номер)	Сумма по государственному контракту на соответствующий год руб.	Фактическое выполнение руб.	Ввод объектов			
																			мощность***		срок ввода (указывается по объектам)	
			вед. ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ДОК											план	факт	план	факт
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выдержке освещение, Мурманская область, Терский р., п.г.т. Умба, а/п к телетранслятору, км 0+000 - км 1+648	*1210200001*	*806*	*04*	*09*	*1210249070*	*244*	**49099**	*7 990,56*	*7 990,56*		*7 990,56*	*0,00*		*АО "Мурманская областная электросетевая компания"*	*от 25.11.2020 № ТП-20-00346*	*7 990,56*					
2	Обеспечение транспортной безопасности	1210200013	806	04	09	1210249070	244	99999	17 186 236,58	5 798 326,62	4 831 938,85	12 354 297,73	28,12		ООО "СТБ"	от 04.01.2021 № 0486	11 643 226,10	5 798 326,62				
		1210200013	806	04	09	1210249070	244	**49099**	3 443 189,52			3 443 189,52	0,00									
3	Установка автоматизированной системы метеорологического обеспечения и недостающих табло индивидуального проектирования на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области **(Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")**	121R200001	806	04	09	121R249040	244	99999	923 288,08	461 644,04	230 822,02	692 466,06	25,00		ООО "Восток-М"	от 07.11.2019 № 0433 и ДС №1 от 22.12.2020	923 288,08	461 644,04				
4	Выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла по установке светофорного объекта и его содержание на а/п к н.п. Линнахамари, км 1+766 **(Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")**	121R200003	806	04	09	121R249070	244	99999	194 428,88	89 124,57	42 772,31	151 656,57	22,00		ООО "Контакт"	от 07.12.2020 № 0481, ДС №1 от 29.04.2021	194 428,88	42 772,31				
5	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года **(Региональный проект "Общесистемные меры развития**	121R200002	806	04	09	121R249090	244	49099	10 596 000,00			10 596 000,00	0,00									
6	Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения	1230200011	806	04	09	1230249070	244	99999	2 385 590,00	433 500,00	433 500,00	1 952 090,00	18,17		ООО СтройМир", МУП "АЭСК"	от 31.03.2021 № 10, счет от 21.06.2021 № 862	485 026,80	485 026,80				
							247	99999	50 000,00	17 565,52	14 892,64	35 107,36	29,79		АО "АтомЭнергоСбыт"	от 17.03.2021 № 5110105985	50 000,00	14 892,36				
							244	**49099**	31 173,60	2 006,53	2 006,53	29 167,07	6,44		ПАО "Метафон"	от 26.02.2020 № 100196865	31 173,60					
							247	**49099**	16 900,08	2 876,30	2 876,30	14 023,78	17,02		АО "АтомЭнергоСбыт"	от 20.12.2019 № 5110105985	16 900,08					
7	Увеличение количества передвижных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	1230249070	806	04	09	1230200019	244	**49099**	57 840 000,00			57 840 000,00	0,00									
8	Приобретение имитаторов работы камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	1230249070	806	04	09	1230200020	244	**49099**	900 000,00			900 000,00	0,00									
	Другие направления расходования, итого								**20 298 285,58**	**875 346,15**	**853 719,61**	**19 444 565,97**	**4,21**				**3 783 479,48**	**1 102 171,34**				
1	Реализация иных мер в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого для их обслуживания	1210300003	806	04	09	1210349070	244	**49099**	1 504 623,33	379 990,00	370 000,00	1 134 623,33	24,59		ООО "Севмортроект", ООО "ДЖИ-ПИ", ООО "Геосеть", ИП Кострова Е.Н.	от 22.11.2018 № 126, от 05.02.2020 № 0949, от 30.09.2020 № 52, от 05.10.2020 № 53	1 504 623,33	370 000,00				
		1210300003	806	04	09	1210349070	244	99999	16 120 000,00	108 500,00	108 500,00	16 011 500,00	0,67		ООО "Геосеть", ООО "Геосеть", ООО "Геосеть", ООО ПКБ "НОРДВЕСТПРОЕКТ", ООО "Геосеть",	от 24.12.2020 № 76, от 09.02.2021 № 3/2021, от 09.02.2021 № 4/2021, от 14.04.2021 № 09101, от 11.06.2021 № 30	1 776 200,00	358 655,00				
2	Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности	1210300001	806	04	09	1210349070	244	99999	400 000,00	70 100,00	70 100,00	329 900,00	17,53		ООО "БС ДИАЛ"	от 22.03.2021 № Р005-21	70 100,00	70 100,00				
3	Поверка измерительного оборудования	1210300002	806	04	09	1210349070	244	99999	716 000,00	162 693,90	158 719,61	557 280,39	22,17		ФБУ "Мурманский ЦСМ", ООО "ИСЛ и Метрология", ФБУ "Мурманский ЦСМ", ФБУ "Мурманский ЦСМ", ООО "ИСЛ и Метрология", ООО "ИСЛ и Метрология"	от 12.03.2021 № 305М/2021, от 25.03.2021 № 25032110, от 26.05.2021 № 526М/2021, от 26.04.2021 № 465/М/2021, от 14.05.2021 № 14052106, от 14.05.2021 № 14052109	162 693,90	157 016,34				
								49099	307 662,25	7 662,25		307 662,25	0,00		ФБУ "Мурманский ЦСМ"	от 09.06.2020 № 460М/2020	7 662,25					
4	Приобретение и обновление программного обеспечения для осуществления дорожной деятельности	1210300018	806	04	09	1210349070	244	99999	350 000,00	146 400,00	146 400,00	203 600,00	41,83		ООО "РЦЦС", ООО "Адепт"	от 27.01.2021 № 641-ТС, от 15.04.2021 № ПД-65/21-НВ	262 200,00	146 400,00				
5	Модернизация передвижной дорожной лаборатории	1210300004	806	04	09	1210349070	244	49099	900 000,00			900 000,00										
III	**Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства (ГОКУ "Мурманскавтодор"), подведомственного Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего**								**328 961 226,53**	**156 757 612,91**	**153 596 382,88**	**175 364 843,65**	46,69				**157 831 470,31**	**153 596 382,88**				
1.	Мероприятия по осуществлению функций в сфере дорожного хозяйства	1240200002, 1240300001	806	04	09	1240249050 1240349050 1240249060	x	**49099,** 99999	328 961 226,53	156 757 612,91	153 596 382,88	175 364 843,65	46,69				157 831 470,31	153 596 382,88				
	Всего по всем направлениям использования	x	x	x	x	x	x	x	**3 546 418 334,19**	**1 134 701 215,85**	**1 078 271 006,80**	**2 468 147 327,39**	**30,40**				**2 701 665 262,57**	**1 062 070 039,38**	**63,12/463,93**	**0/140,0**	**2021**	

* Мероприятия корректируются в случае внесения изменений в государственную программу, направления расходования средств Дорожного фонда

** Указывается по итогам отчетного года, при отклонении процента исполнения от 100% более чем на 5 %

*** Указывается отдельно по объектам (км, пог.м.)

Начальник Мурманскавтодора УТВЕРЖДЕНО (подпись) **В.В. Алиев** (Ф.И.О.)

Главный бухгалтера УТВЕРЖДЕНО (подпись) **Т. Н. Перкова** (Ф.И.О.)

Но начальника ФЭО УТВЕРЖДЕНО (подпись) **Ф. Е. Мухина** (Ф.И.О.)